

Информация субъекта естественной монополии
АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания», передача и распределение электрической энергии
Инвестиционная программа утверждена Приказом №178-ОД от 16.11.16г. Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Павлодарской области
Наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности, кем утвержден (а) программа (проект) (дата, номер приказа)
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) / об исполнении инвестиционной программы (проекта) * за I полугодие 2017 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения (для натуральных)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге		собственные средства			Земные средства					Бюджетные средства		Нерезидентская деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
1	Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение сетей 35 кВ и выше				1 757 600,0	247 993,0	1 757 600,0	247 993,0	-1 509 607									
1.1.	Строительство ПС 110/10 кВ "Северная-городская", 2-х ВЛ-110 кВ (питающих ПС), 2-х ячеек 110 кВ на ПС 220/110кВ "Промышленная"	ед.ПС	1		340 000,0	714	340 000,0	714	-339 286	выполнение мероприятия планируется во втором полугодии 2017 года								
1.2.	Реконструкция оборудования ячеек 110кВ и РЗА на ПС 220/110 кВ "Промышленная"	яч.	2		633 200,0	150 522	633 200,0	150 522	-482 678	работы ведутся согласно графику								
1.3.	Реконструкция ПС 110/10 кВ "Восточная-городская"	ед.ПС	1		494 900,0	0	494 900,0	0	-494 900	выполнение мероприятия планируется во втором полугодии 2017 года								
1.4.	Реконструкция ПС 110/10 кВ "Ермаковская"	проект	1		22 500,0	0	22 500,0	0	-22 500	выполнение мероприятия планируется во втором полугодии 2017 года								
1.5.	Реконструкция ПС 110/10 кВ "Потанино"	проект	1		17 900,0	0	17 900,0	0	-17 900	выполнение мероприятия планируется во втором полугодии 2017 года								
1.6.	Реконструкция ПС 220/110/10 кВ "Калкыман"	проект	1		49 600,0	0	49 600,0	0	-49 600	выполнение мероприятия планируется во втором полугодии 2017 года								
1.7.	Реконструкция воздушных линий электропередачи 35-110 кВ	км	23,3		199 500,0	96 757	199 500,0	96 757	-102 743	работы ведутся согласно графику								
2	Создание цифровой корпоративной телекоммуникационной сети	компл	8		114 700,0	79 362	114 700,0	79 362	-35 338	работы ведутся согласно графику								
3	Внедрение АСКУЭ бытового потребителя	шт	2365		345 200,0	271 472	345 200,0	271 472	-73 728	работы ведутся согласно графику								
4	Реконструкция и развитие производственных зданий и сооружений	ед.	33		48 900,0	35 380	48 900,0	35 380	-13 520	работы ведутся согласно графику								
	Всего				2 266 400,0	634 207,0	2 266 400,0	634 207,0	-1 632 193									

Генеральный директор АО "ПРЭК" Болдухин Ф.Ф.

Ф.Ф. Болдухин

15.06.2017 год

Показатели эффективности, надежности и качества ²	факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	109	107	110	Показатели эффективности, надежности и качества будут определены по итогам года	
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	62,3	60,5	62,3		
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	0,26	0,29	0,29		
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)					

Генеральный директор АО "ПРЭК" Болрухин Ф.Ф.  15.06.2017 год

² Показатели заполняются иными показателями с учетом специфики отрасли