



1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.9.	Передача в доверительное управление с правом последующего выкупа подстанции «Усольская» 110/10 кВ и двухцепной линии ВЛ-110кВ с кабельной вставкой ВЛ 110 кВ	платеж по графику договора	1		100 000	100 000	100 000	100 000	0									
2	Создание цифровой корпоративной телекоммуникационной сети	комплект	19		133 749	133 749	133 749	133 749	0									
3	Внедрение АСКУЭ бытового потребителя	шт.	2643		522 000	522 000	522 000	522 000	0									
4	Реконструкция и развитие производственных зданий и сооружений	ст.	31		53 037	53 037	53 037	53 037	0									
	<b>Всего:</b>				<b>2 606 686</b>	<b>2 606 686</b>	<b>2 606 686</b>	<b>2 606 686</b>	<b>0</b>									

Генеральный директор АО "ПРЭК" Болрухин Ф.Ф. \_\_\_\_\_ 14.12.2018г.

Показатели эффективности надежности и качества	факт года (подсказка)	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) не достижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	90%	107%	107%	17,0%	
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	60,45%	58,90%	58,90%	-1,6%	
Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	2,30%	-0,29%	-0,29%	-0,29%	
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы					

Генеральный директор АО "ПРЭК" Болрухин Ф.Ф. \_\_\_\_\_ 14.12.2018г.

