

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.6	Реконструкция ПС 220/35/10 кВ "Калкыман"	ед.ПС	1		185 000	0	185 000	0	-185 000	выполнение мероприятий планируется во втором полугодии 2018 года								
1.7	Реконструкция воздушных линий электропередачи 35-110 кВ	проект	1		13 126	7 213	13 126	7 213	-5 913	работы ведутся согласно графику								
2	Создание цифровой корпоративной телекоммуникационной сети	комплект	8		113 000	37 880	113 000	37 880	-75 120	работы ведутся согласно графику								
3	Внедрение АСКУЭ бытового потребителя	шт.	2643		344 800	192 582	344 800	192 582	-152 218	работы ведутся согласно графику								
4	Реконструкция и развитие производственных зданий и сооружений	ед.	22		53 042	10 812	53 042	10 812	-42 230	работы ведутся согласно графику								
	Всего:				2 606 600	526 690	2 606 600	526 690	-2 079 910									

Генеральный директор АО "ПЭК" Бодурхан Ф.Ф.

11.06.2018г.



Показатели эффективности и качества надежности от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) несоответствия показателей эффективности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	90%	107%	106%	
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	60,45%	58,90%	60,45%	Показатели эффективности и надежности будут определены по итогам года
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	2,30%	-0,29%	-0,21%	
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы				

Генеральный директор АО "ПЭК" Бодурхан Ф.Ф.

