

**Информация о ходе исполнения утвержденной Инвестиционной программы
АО "Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания" за 1-3 квартал 2024 года**

Совместный приказ №129-ОД от 25.12.2023г РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Павлодарской области "и №78-ОД от 25.12.2023г ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области"

№ п/п	Наименование мероприятия	Ед. изм.	Кол-во	Место расположения объекта	Срок исполнения	Стоимость мероприятий		Стадия исполнения с приложением фото-, видео- съемки*
						План года	Факт 1-3 кв (ожидаемый)	
						сумма тыс.тг	сумма тыс.тг	
Всего на 2024 год, с учетом дополнительного финансирования и переноса мероприятий с 2023 года на 2024 год:						4 493 655,1	1 394 787,0	
Всего на 2024 год, с учетом дополнительного финансирования:						3 889 836,0	942 942,3	
Всего на 2024 год:						2 468 928,0	703 974,4	
1	Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение сетей 35 кВ и выше					1 491 592,3	416 288,7	
1.1	Реконструкция оборудования ячеек 110 кВ и РЗА на ПС 220/110 кВ "Промышленная"	ед.ПС	1	г. Павлодар	2-4 квартал	423 067,0	1 692,2	<i>проведена комплексная вневедомственная экспертиза рабочего проекта</i>
1.2	Реконструкция ПС 110/10 кВ "Центральная-городская"	ед.ПС	1	г. Павлодар	3-4 квартал	465 793,3		<i>реконструкция планируется с 2025 г, в октябре 2024 г будет направлена заявка на корректировку ИП 2024г</i>
1.3	Реконструкция ПС 110/10 кВ "Ленинская"	ед.ПС	1	г. Павлодар	3-4 квартал	187 278,0		<i>проводится закуп материалов подрядчиком, ведутся строительно-монтажные работы (оформление АВР с октября 2024г)</i>
1.4	Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Южный водозабор» (разработка ПСД)	ПСД	1	г. Павлодар	2-4 квартал	22 853,0		<i>разработка ПСД планируется на 2025 г, в октябре 2024 г будет направлена заявка на корректировку ИП 2024г</i>
1.5	Реконструкция ПС 35/6 кВ «Береговая» (разработка ПСД)	ПСД	1	г. Павлодар	2-4 квартал	6 822,0		<i>разработка ПСД планируется на 2025 г, в октябре 2024 г будет направлена заявка на корректировку ИП 2024г</i>
1.6	Реконструкция ПС 110/35/10кВ «Краснокутская» (разработка ПСД)	ПСД	1	с.Актогай	2-4 квартал	21 434,0		<i>разработка ПСД планируется на 2025 г, в октябре 2024 г будет направлена заявка на корректировку ИП 2024г</i>
1.7	Передача в доверительное управление с правом последующего выкупа подстанции «Усольская» 110/10 кВ и двухцепной линии ВЛ-110кВ с кабельной вставкой ВЛ-110 кВ	платеж	9	г. Павлодар	3-4 квартал	364 345,0	323 861,6	<i>производится оплата ГУ «Отдел финансов г.Павлодара» по договору №86 от 18.09.2017г</i>

№ п/п	Наименование мероприятия	Ед. изм.	Кол-во	Место расположения объекта	Срок исполнения	Стоимость мероприятий		Стадия исполнения с приложением фото-, видео- съемки*
						План года	Факт 1-3 кв (ожидаемый)	
						сумма тыс.тг	сумма тыс.тг	
1.8.	Строительство ВЛ-35 кВ №63 "Ольгино Темирязево"	ПСД	1	Успенский и Павлодарский районы	2 квартал		1 620,0	проведена комплексная вневедомственная экспертиза рабочего проекта, в октябре 2024 г будет направлена заявка на корректировку ИП 2024г
1.9	Строительство ВЛ-35 кВ №32 "Кызыл-Курома-Белогорье-1"	км	24,596		3-4 квартал		89 114,9	ведется строительство ВЛ-35кВ, в октябре 2024 г будет направлена заявка на корректировку ИП 2024г*
2	Создание цифровой телекоммуникационной сети	комп	12	Павлодарская область	2-4 квартал	208 498,0	52 418,2	монтаж охранно-пожарной сигнализации в Железинском районе и г.Аксу*
3	Установка приборов учета и измерений	шт	1023	Павлодарская область	2-4 квартал	312 909,0		производится закуп приборов подрядчиком, согласно заключенного договора на 2 этапа (2023-2024гг)
4	Реконструкция распределительных сетей 0,4-10кВ	км	25,9	Павлодарская область	2-4 квартал	365 274,8	181 606,1	заключены договора на отвод земельных участков, на разработку проектно-сметной документации, проводится закуп материалов, ведутся работы по строительству КЛ-10кВ в г.Павлодар*
5	Реконструкция и развитие производственных зданий и сооружений	ед.	33	Павлодарская область	2-4 квартал	58 075,0	27 799,6	выполнена реконструкция зданий в Иртышском РЭС -2 ед, г.Аксу - 11 ед, ведутся работы на задних Качирского РЭС- 5 ед, ГПЭС г.Павлодар - 3 ед, г.Аксу ТП - 1 ед., ПЛПУ Успенского РЭС*
6	Приобретение технологического оборудования, спецмеханизмов и других объектов основных средств.	ед.	344	Павлодарская область	3-4 квартал	32 578,9	25 861,8	производится закуп основных средств, приобретено: квадрокоптер, генераторы, компьютеры, принтеры, кондиционеры, шкафы для спец.одежды
Мероприятия по программе "Тариф в обмен на инвестиции" (дополнительное финансирование)						1 420 908,0	238 967,9	
1	Строительство, реконструкция и капитальный ремонт сетей 35кВ и выше					37 860,0	5 500,0	
1.1.	Реконструкция участка ВЛ-110кВ №137 "Майкаин-64 - Баянаул" в пролете опор №170-401	ПСД	1	Баянаульский район	2-4 квартал	27 956,0		заключен договор на разработку ПСД - ведутся работы

№ п/п	Наименование мероприятия	Ед. изм.	Кол-во	Место расположения объекта	Срок исполнения	Стоимость мероприятий		Стадия исполнения с приложением фото-, видео- съемки*
						План года	Факт 1-3 кв (ожидаемый)	
						сумма тыс.тг	сумма тыс.тг	
1.2.	Строительство отпайки ВЛ 35 кВ № Т-28 на ПС "Кырык-уй" от ВЛ 35 кВ №-28 «Ивановка - Новотроицкая»	ПСД	1	Актогайский район	2-4 квартал	9 904,0	5 500,0	заключен договор на разработку ПСД - рабочий проект разработан
2.	Строительство, реконструкция и капитальный ремонт распределительных сетей 0,4-10кВ					1 383 048	233 468	
2.1.	Капитальный ремонт КТП, ТП 6-10/0,4кВ, в т.ч.	ед.	92			521 845	202 806	
	Капитальный ремонт КТП, ТП 6-10/0,4кВ Актогайского РЭС	ед.	8	Актогайский район	3-4 квартал	40 574	8 838,6	производится закуп и поставка оборудования, работы хоз.способом
	Капитальный ремонт КТП, ТП 6-10/0,4кВ Майского РЭС	ед.	7	Майский район	3-4 квартал	35 501	8 262,6	производится закуп и поставка оборудования, работы хоз.способом
	Капитальный ремонт КТП, ТП 6-10/0,4кВ Баянаульского РЭС	ед.	7	Баянаульский район	3-4 квартал	35 501	9 030,6	производится закуп и поставка оборудования, работы хоз.способом
	Капитальный ремонт КТП, ТП 6-10/0,4кВ Иртышского РЭС	ед.	7	Иртышский район	3-4 квартал	35 501	2 946,2	производится закуп и поставка оборудования, работы хоз.способом
	Капитальный ремонт КТП, ТП 6-10/0,4кВ Аксусукого ЭС	ед.	6	Аксуский район	3-4 квартал	30 430	11 400,8	производится закуп и поставка оборудования, работы хоз.способом
	Капитальный ремонт КТП, ТП 6-10/0,4кВ Успенского РЭС	ед.	5	Успенский район	3-4 квартал	25 358	11 208,8	производится закуп и поставка оборудования, работы хоз.способом
	Капитальный ремонт КТП, ТП 6-10/0,4кВ Павлодарского РЭС	ед.	5	Павлодарский район	3-4 квартал	25 358	2 946,2	производится закуп и поставка оборудования, работы хоз.способом
	Капитальный ремонт КТП, ТП 6-10/0,4кВ Железинского РЭС	ед.	6	Железинский район	3-4 квартал	30 430	5 508,4	производится закуп и поставка оборудования, работы хоз.способом
	Капитальный ремонт КТП, ТП 6-10/0,4кВ Качирского РЭС	ед.	5	Качирский район	3-4 квартал	25 358		производится закуп и поставка оборудования, работы хоз.способом
	Капитальный ремонт КТП, ТП 6-10/0,4кВ Щербактинского РЭС	ед.	6	Щербактинский район	3-4 квартал	30 430	2 945,0	производится закуп и поставка оборудования, работы хоз.способом
	Капитальный ремонт КТП, ТП 6-10/0,4кВ Лебяженского РЭС	ед.	6	район Аккулы	3-4 квартал	30 430		производится закуп и поставка оборудования, работы хоз.способом
	Капитальный ремонт КТП, ТП 6-10/0,4кВ Городского ПЭС	ед.	24	г. Павлодар	3-4 квартал	176 974	139 719,1	производится закуп и поставка оборудования, работы хоз.способом, выполне КР на 18 ТП ГПЭС*
2.2.	Строительство ВЛ-0,4кВ, в том числе	км	55,9			759 087	9 500	

№ п/п	Наименование мероприятия	Ед. изм.	Кол-во	Место расположения объекта	Срок исполнения	Стоимость мероприятий		Стадия исполнения с приложением фото-, видео- съемки*
						План года	Факт 1-3 кв (ожидаемый)	
						сумма тыс.тг	сумма тыс.тг	
	Строительство ВЛ-0,4кВ Актогайского РЭС	км	5,76	Актогайский район	3-4 квартал	77 426	1 900,0	заключены договора на отвод земли и разработку ПСД - проект разработан
	Строительство ВЛ-0,4кВ БРЭС Баянаульского РЭС	км	6,44	Баянаульский район	3-4 квартал	85 169	1 900,0	заключены договора на отвод земли и разработку ПСД - проект разработан
	Строительство ВЛ-0,4кВ Иртышского РЭС	км	4,72	Иртышский район	3-4 квартал	63 704	1 900,0	заключены договора на отвод земли и разработку ПСД - проект разработан
	Строительство ВЛ-0,4кВ Майского РЭС	км	4,7	Майский район	3-4 квартал	63 180	1 900,0	заключены договора на отвод земли и разработку ПСД - проект разработан
	Строительство ВЛ-0,4кВ Аксуского ЭС	км	5,12	г.Аксу, Аксуский район	3-4 квартал	69 128	1 900,0	заключены договора на отвод земли и разработку ПСД - проект разработан
	Строительство ВЛ-0,4кВ Успенского РЭС	км	5,057	Успенский район	3-4 квартал	69 210		заключены договора на отвод земли и разработку ПСД - работы ведутся
	Строительство ВЛ-0,4кВ Павлодарского РЭС	км	5,46	Павлодарский район	3-4 квартал	74 588		заключены договора на отвод земли и разработку ПСД - работы ведутся
	Строительство ВЛ-0,4кВ Железинского РЭС	км	4,673	Железинский район	3-4 квартал	64 420		заключены договора на отвод земли и разработку ПСД - работы ведутся
	Строительство ВЛ-0,4кВ Качирского РЭС	км	5	Качирский район	3-4 квартал	68 333		заключены договора на отвод земли и разработку ПСД - работы ведутся
	Строительство ВЛ-0,4кВ Щербактинского РЭС	км	4,71	Щербактинский район	3-4 квартал	64 449		заключены договора на отвод земли и разработку ПСД - работы ведутся
	Строительство ВЛ-0,4кВ Лебяженского РЭС	км	4,28	район Аккулы	3-4 квартал	59 480		заключены договора на отвод земли и разработку ПСД - работы ведутся
2.3.	Реконструкция ВЛ-10кВ, в том числе:	ПСД	3			20 234	5 934	
	Ф-2 ПС Ермаковская Аксуские ЭС	ПСД ЗПЭС	1	г.Аксу	2-4 квартал	3 983	1 483	заключены договора на отвод земли и разработку ПСД - проект разработан
	Ф-11 ПС Баянаул Баянаульский РЭС	ПСД БРЭС	1	Баянаульский район	2-4 квартал	8 628		заключен договор на отвод земли и разработку ПСД - работы ведутся
	Ф-16 ПС Баянаул Баянаульский РЭС	ПСД БРЭС	1	Баянаульский район	2-4 квартал	7 623	4 451	заключены договора на отвод земли и разработку ПСД - проект разработан

№ п/п	Наименование мероприятия	Ед. изм.	Кол-во	Место расположения объекта	Срок исполнения	Стоимость мероприятий		Стадия исполнения с приложением фото-, видео- съемки*
						План года	Факт 1-3 кв (ожидаемый)	
						сумма тыс.тг	сумма тыс.тг	
2.4.	Строительство КЛ-10кВ, в том числе:	ПСД	2			48 863	6 208	
	Строительство КЛ-10кВ в г.Аксу Аксуские ЭС	ПСД АЭС	1	г.Аксу	2-4 квартал	12 821	6 208	заключены договора на отвод земли и разработку ПСД - проект разработан
	Строительство КЛ-10кВ в г.Павлодар Городское ПЭС	ПСД ГПЭС	1	г.Павлодар	2-4 квартал	36 042		заключен договор на отвод земли и разработку ПСД - работы ведутся
2.5.	Строительство/реконструкция КТП, ТП 6-10/0,4кВ, в том числе:	ПСД	3			33 019	9 020	
	Строительство КТП, ТП 6-10/0,4кВ Западного ПЭС (г.Аксу, Баянаульский РЭС)	ПСД ЗПЭС	1	г.Аксу, Баянаульский район	2-4 квартал	8 490	3 536	заключены договора на отвод земли и разработку ПСД - работы ведутся. По г.Аксу - проект разработан
	Строительство КТП, ТП 6-10/0,4кВ Городского ПЭС	ПСД ГПЭС	1	г.Павлодар	2-4 квартал	2 547		заключены договора на отвод земли и разработку ПСД - работы ведутся
	Реконструкция КТП, ТП 6-10/0,4кВ Городского ПЭС	ПСД ГПЭС	1	г.Павлодар	2-4 квартал	21 982,0	5 483,7	заключены договора на отвод земли и разработку ПСД - проект разработан
Мероприятия инвестиционной программы 2023 года, перенесенные на 2024 год по причинам, не зависящим от субъекта естественных монополий								
	ВСЕГО по перенесенным мероприятиям					603 819,1	451 844,7	
1	Строительство ВЛ-35 кВ №32 "Кызыл-Курома-Белогорье-1"	ЛЭП (закуп ТМЦ)	1	Майский район	2-3 квартал	67 674,7	52 038,3	производится закуп материалов ТОО «ASB Energosistem» в рамках заключенного договор на 2 этапа (2023-2024гг)
2	Строительство ПС 110/10 кВ "Северная-городская", двухцепной ВЛ-110кВ "ПС Промышленная - ПС Северная - городская" и монтаж двух ячеек 110 кВ на ПС 220/110кВ "Промышленная"	ед.ПС	1	г.Павлодар	1-4 квартал	134 269,2	111 061,2	ведутся строительно-монтажные и пусконаладочные работы ТОО "Средазэнергомонтаж Павлодар"*
3	Капитальный ремонт силовых трансформаторов 35-110 кВ	ед	1	г.Павлодар	1-2 квартал	61 712,0	61 712,0	выполнен капитальный ремонт трансформатора ТДН-16,0 МВА 110/10 кВ АО «Карагандаэнергоремонт»
4	Создание цифровой телекоммуникационной сети	компл.	1	Щербактинский район	1-2 квартал	80 797,3	80 797,3	выполнен монтаж антенно-мачтового сооружения на ПС 110/10кВ "Маралды" (с.Маралды)

№ п/п	Наименование мероприятия	Ед. изм.	Кол-во	Место расположения объекта	Срок исполнения	Стоимость мероприятий		Стадия исполнения с приложением фото-, видео- съемки*
						План года	Факт 1-3 кв (ожидаемый)	
						сумма тыс.тг	сумма тыс.тг	
5	Установка приборов учета и измерений	закуп ТМЦ	1	Павлодарская область	2 квартал	88 858,6	60 333,2	<i>производится закуп материалов ТОО «Smart Energy Services» в рамках заключенного договора на 2 этапа на 2023-2024гг</i>
6	Реконструкция распределительных сетей 0,4-10кВ	км.	15,9	Павлодарская область	2-4 квартал	117 647,2	37 025,0	<i>ведутся строительно-монтажные работы хоз.способом по реконструкции ВЛ-0,4кВ*</i>
7	Реконструкция и развитие производственных зданий и сооружений	ед.	24	Павлодарская область	1-2 квартал	47 920,1	43 937,7	<i>выполнена реконструкция зданий ТОО «МонолитСтрой ПВ»</i>
8	Приобретение технологического оборудования, спецмеханизмов и других объектов основных средств	ед.	2	Павлодарская область	1-2 квартал	4 940,0	4 940,0	<i>произведена поставка прибора МИКО-8М</i>

Примечание: В срок до 01.11.2024г АО "ПРЭК" планирует направить заявку в адрес РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Павлодарской области " и в адрес ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области" о корректировке инвестиционной программы 2024г. в соответствии с п.361 параграфа 3 главы 6 "Изменение утвержденной инвестиционной программы" приказа №90 "Об утверждении правил формирования тарифов от 19.10.2019г."

И.о.генерального директора АО "ПРЭК"

Согласовано:

И.о.зам.генерального директора по производству-главный инженер АО "ПРЭК"

Начальник ПТС АО "ПРЭК"



А.В. Толстых



И.И. Миронец



Е.А. Евтушенко