

**Информация о ходе исполнения утвержденной Инвестиционной программы
АО "Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания" за 1-4 квартал 2024 года**

Совместный приказ №129-ОД от 25.12.2023г РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Павлодарской области "и №78-ОД от 25.12.2023г ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области"

№ п/п	Наименование мероприятия	Ед. изм.	Кол-во	Место расположения объекта	Срок исполнения	Стоимость мероприятий		Стадия исполнения с приложением фото-, видео- съемки *
						План года	Факт 1-4 кв (ожидаемый)	
						сумма тыс.тг	сумма тыс.тг	
<i>Всего на 2024 год, с учетом дополнительного финансирования и переноса мероприятий с 2023 года на 2024 год:</i>						4 493 655,3	3 325 972,6	
<i>Всего на 2024 год, с учетом дополнительного финансирования:</i>						3 889 836,2	2 721 204,9	
<i>Всего на 2024 год:</i>						2 468 928,0	1 551 568,7	
1	Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение сетей 35 кВ и выше					1 491 592,3	677 128,6	
1.1	Реконструкция оборудования ячеек 110 кВ и РЗА на ПС 220/110 кВ "Промышленная"	ед.ПС	1	г. Павлодар	2-4 квартал	423 067,0	1 692,2	<i>проведена комплексная вневедомственная экспертиза рабочего проекта, уменьшение затрат в связи со снижением объема передачи электроэнергии</i>
1.2	Реконструкция ПС 110/10 кВ "Центральная-городская"	ед.ПС	1	г. Павлодар	3-4 квартал	465 793,3		<i>уменьшение затрат в связи со снижением объема передачи электроэнергии</i>
1.3	Реконструкция ПС 110/10 кВ "Ленинская"	ед.ПС	1	г. Павлодар	3-4 квартал	187 278,0	187 278,0	<i>работы выполняются подрядной организацией ТОО "Средазэнергомонтаж Павлодар"*</i>
1.4	Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Южный водозабор» (разработка ПСД)	ПСД	1	г. Павлодар	2-4 квартал	22 853,0		<i>уменьшение затрат в связи со снижением объема передачи электроэнергии</i>
1.5	Реконструкция ПС 35/6 кВ «Береговая» (разработка ПСД)	ПСД	1	г. Павлодар	2-4 квартал	6 822,0		<i>уменьшение затрат в связи со снижением объема передачи электроэнергии</i>
1.6	Реконструкция ПС 110/35/10кВ «Краснокутская» (разработка ПСД)	ПСД	1	с.Актогай	2-4 квартал	21 434,0		<i>уменьшение затрат в связи со снижением объема передачи электроэнергии</i>

№ п/п	Наименование мероприятия	Ед. изм.	Кол-во	Место расположения объекта	Срок исполнения	Стоимость мероприятий		Стадия исполнения с приложением фото-, видео- съемки*
						План года	Факт 1-4 кв (ожидаемый)	
						сумма тыс.тг	сумма тыс.тг	
1.7	Передача в доверительное управление с правом последующего выкупа подстанции «Усольская» 110/10 кВ и двухцепной линии ВЛ-110кВ с кабельной вставкой ВЛ-110 кВ	платеж	9	г. Павлодар	3-4 квартал	364 345,0	364 344,5	<i>произведена оплата ГУ «Отдел финансов г.Павлодара» по договору №86 от 18.09.2017г в полном объеме</i>
1.8.	Строительство ВЛ-35 кВ №63 "Ольгино Темирязево"	ПСД	1	Успенский и Павлодарский районы	2 квартал		1 620,0	<i>проведена комплексная вневедомственная экспертиза рабочего проекта, выполнение мероприятия за счет экономии по разделу "Тариф в обмен на инвестиции"</i>
1.9	Строительство ВЛ-35 кВ №32 "Кызыл-Курома-Белогорье-1"	км	24,596		3-4 квартал		109 440,5	<i>ведется строительство ВЛ-35кВ ТОО" ASB Energosistem" - завершение работ во 2 квартале 2025 года, выполнение мероприятия за счет экономии по разделу "Тариф в обмен на инвестиции"*</i>
1.10.	Строительство ПС 110/10 кВ "Северная-городская", двухцепной ВЛ-110кВ "ПС Промышленная - ПС Северная - городская" и монтаж двух ячеек 110 кВ на ПС 220/110кВ "Промышленная"	ед.ПС	1	г.Павлодар	1-4 квартал		12 753,4	<i>выполнены дополнительные работы ТОО "Средазэнергомонтэж Павлодар" за счет экономии по разделу "Тариф в обмен на инвестиции"</i>
2	Создание цифровой телекоммуникационной сети	комп	12	Павлодарская область	2-4 квартал	208 498,0	52 418,2	<i>монтаж охранно-пожарной сигнализации в Железинском районе и г.Аксу*, уменьшение затрат в связи со снижением объема передачи электроэнергии</i>
3	Установка приборов учета и измерений	шт	1023	Павлодарская область	2-4 квартал	312 909,0	312 909,0	<i>работы выполнены подрядной организацией ТОО "Smart Energy Services"</i>
4	Реконструкция распределительных сетей 0,4-10кВ	км	25,9	Павлодарская область	2-4 квартал	365 274,8	404 310,6	<i>выполнен отвод земельных участков, разработка проектно-сметной документации, выполнено строительство КЛ 0,4-10кВ, ВЛ-0,4кВ и ТП,КТП 10/0,4кВ, увеличение затрат за счет экономии по разделу "Тариф в обмен на инвестиции"</i>

№ п/п	Наименование мероприятия	Ед. изм.	Кол-во	Место расположения объекта	Срок исполнения	Стоимость мероприятий		Стадия исполнения с приложением фото-, видео- съемки*
						План года	Факт 1-4 кв (ожидаемый)	
						сумма тыс.тг	сумма тыс.тг	
5	Реконструкция и развитие производственных зданий и сооружений	ед.	33	Павлодарская область	2-4 квартал	58 075,0	71 939,1	выполнена реконструкция зданий - 47 ед., в том числе ЗПЭС -1ед., ИРЭС -2 ед, АЭС - 12 ед, МРЭС - 1 ед., КРЭС- 5 ед, УРЭС- 1 ед., ЛРЭС - 1 ед., ГПЭС - 24 ед. *, увеличение затрат за счет экономии по разделу "Тариф в обмен на инвестиции"
6	Приобретение технологического оборудования, спецмеханизмов и других объектов основных средств.	ед.	344	Павлодарская область	3-4 квартал	32 578,9	32 863,2	проведен закуп основных средств - 152 ед, в том числе квадрокоптер -1ед, компьютеры- 15 ед, принтеры-10 ед, кондиционеры-16 ед, шкафы для спец.одежды- 91 ед. , спутниковые телефоны Thuraya- 16 ед., мегаомметр - 1ед., рефлектомер - 1 ед., электроводонагрев.-1ед., увеличение затрат за счет экономии по разделу "Тариф в обмен на инвестиции"
Мероприятия по программе "Тариф в обмен на инвестиции" (дополнительное финансирование)						1 420 908,2	1 169 636,1	
1	Строительство, реконструкция и капитальный ремонт сетей 35кВ и выше					37 860,0	23 233,8	
1.1.	Реконструкция участка ВЛ-110кВ №137 "Майкаин-64 - Баянаул" в пролете опор №170-401	ПСД	1	Баянаульский район	2-4 квартал	27 956,0	16 053,8	выполнена разработка ПСД, экономия при закупе работ и услуга направлена на выполнение раздела №1 и раздела №4
1.2.	Строительство отпайки ВЛ 35 кВ № Т-28 на ПС "Кырык-уй" от ВЛ 35 кВ №-28 «Ивановка - Новотроицкая"	ПСД	1	Актогайский район	2-4 квартал	9 904,0	7 180,0	выполнена разработка ПСД, экономия при закупе работ и услуга направлена на выполнение раздела №1 и раздела №4
2.	Строительство, реконструкция и капитальный ремонт распределительных сетей 0,4-10кВ					1 383 048	1 146 402,3	
2..1.	Капитальный ремонт КТП, ТП 6-10/0,4кВ, в т.ч.	ед.	92			521 845	434 830,7	
	Капитальный ремонт КТП, ТП 6-10/0,4кВ Актогайского РЭС	ед.	8	Актогайский район	3-4 квартал	40 574	27 279,3	выполнен капитальный ремонт, экономия при закупе оборудования направлена на выполнение раздела №1 и раздела №4*
	Капитальный ремонт КТП, ТП 6-10/0,4кВ Майского РЭС	ед.	7	Майский район	3-4 квартал	35 501	24 619,3	выполнен капитальный ремонт, экономия при закупе оборудования направлена на выполнение раздела №1 и раздела №4*

№ п/п	Наименование мероприятия	Ед. изм.	Кол-во	Место расположения объекта	Срок исполнения	Стоимость мероприятий		Стадия исполнения с приложением фото-, видео- съемки*
						План года	Факт 1-4 кв (ожидаемый)	
						сумма тыс.тг	сумма тыс.тг	
	Капитальный ремонт КТП, ТП 6-10/0,4кВ Баянаульского РЭС	ед.	7	Баянаульский район	3-4 квартал	35 501	26 971,5	выполнен капитальный ремонт, экономия при закупке оборудования направлена на выполнение раздела №1 и раздела №4*
	Капитальный ремонт КТП, ТП 6-10/0,4кВ Иртышского РЭС	ед.	7	Иртышский район	3-4 квартал	35 501	27 762,6	выполнен капитальный ремонт, экономия при закупке оборудования направлена на выполнение раздела №1 и раздела №4*
	Капитальный ремонт КТП, ТП 6-10/0,4кВ Аксусукого ЭС	ед.	6	Аксуский район	3-4 квартал	30 430	22 823,3	выполнен капитальный ремонт, экономия при закупке оборудования направлена на выполнение раздела №1 и раздела №4*
	Капитальный ремонт КТП, ТП 6-10/0,4кВ Успенского РЭС	ед.	5	Успенский район	3-4 квартал	25 358	19 326,6	выполнен капитальный ремонт, экономия при закупке оборудования направлена на выполнение раздела №1 и раздела №4*
	Капитальный ремонт КТП, ТП 6-10/0,4кВ Павлодарского РЭС	ед.	5	Павлодарский район	3-4 квартал	25 358	22 414,5	выполнен капитальный ремонт, экономия при закупке оборудования направлена на выполнение раздела №1 и раздела №4*
	Капитальный ремонт КТП, ТП 6-10/0,4кВ Железинского РЭС	ед.	6	Железинский район	3-4 квартал	30 430	24 604,0	выполнен капитальный ремонт, экономия при закупке оборудования направлена на выполнение раздела №1 и раздела №4*
	Капитальный ремонт КТП, ТП 6-10/0,4кВ Качирского РЭС	ед.	5	Качирский район	3-4 квартал	25 358	17 130,1	выполнен капитальный ремонт, экономия при закупке оборудования направлена на выполнение раздела №1 и раздела №4*
	Капитальный ремонт КТП, ТП 6-10/0,4кВ Щербактинского РЭС	ед.	6	Щербактинский район	3-4 квартал	30 430	23 994,3	выполнен капитальный ремонт, экономия при закупке оборудования направлена на выполнение раздела №1 и раздела №4*
	Капитальный ремонт КТП, ТП 6-10/0,4кВ Лебяженского РЭС	ед.	6	район Аккулы	3-4 квартал	30 430	18 952,5	выполнен капитальный ремонт, экономия при закупке оборудования направлена на выполнение раздела №1 и раздела №4*
	Капитальный ремонт КТП, ТП 6-10/0,4кВ Городского ПЭС	ед	24	г. Павлодар	3-4 квартал	176 974	178 952,8	выполнен капитальный ремонт ТП с заменой трансформаторов
2.2.	Строительство ВЛ-0,4кВ, в том числе	км	55,9			759 087,0	639 156,3	
	Строительство ВЛ-0,4кВ Актогайского РЭС	км	5,76	Актогайский район	3-4 квартал	77 426	59 945,0	выполнен отвод земельных участков, разработка проектно-сметной документации, выполняется строительство ВЛ-0,4кВ. Экономия при проведении закупочных процедур направлена на выполнения раздела №1 и раздела №4 ИП 2024 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Ед. изм.	Кол-во	Место расположения объекта	Срок исполнения	Стоимость мероприятий		Стадия исполнения с приложением фото-, видео- съемки *
						План года	Факт 1-4 кв (ожидаемый)	
						сумма тыс.тг	сумма тыс.тг	
	Строительство ВЛ-0,4кВ БРЭС Баянаульского РЭС	км	6,44	Баянаульский район	3-4 квартал	85 169	76 187,4	выполнен отвод земельных участков, разработка проектно-сметной документации, выполняется строительство ВЛ-0,4кВ. Экономия при проведении закупочных процедур направлена на выполнения раздела №1 и раздела №4 ИП 2024 года
	Строительство ВЛ-0,4кВ Иртышского РЭС	км	4,72	Иртышский район	3-4 квартал	63 704	62 980,7	выполнен отвод земельных участков, разработка проектно-сметной документации, выполняется строительство ВЛ-0,4кВ. Экономия при проведении закупочных процедур направлена на выполнения раздела №1 и раздела №4 ИП 2024 года
	Строительство ВЛ-0,4кВ Майского РЭС	км	4,7	Майский район	3-4 квартал	63 180	44 847,7	выполнен отвод земельных участков, разработка проектно-сметной документации, выполняется строительство ВЛ-0,4кВ. Экономия при проведении закупочных процедур направлена на выполнения раздела №1 и раздела №4 ИП 2024 года
	Строительство ВЛ-0,4кВ Аксуского ЭС	км	5,12	г.Аксу, Аксуский район	3-4 квартал	69 128	63 278,3	выполнен отвод земельных участков, разработка проектно-сметной документации, выполняется строительство ВЛ-0,4кВ. Экономия при проведении закупочных процедур направлена на выполнения раздела №1 и раздела №4 ИП 2024 года
	Строительство ВЛ-0,4кВ Успенского РЭС	км	5,057	Успенский район	3-4 квартал	69 210	68 622,3	выполнен отвод земельных участков, разработка проектно-сметной документации, выполняется строительство ВЛ-0,4кВ. Экономия при проведении закупочных процедур направлена на выполнения раздела №1 и раздела №4 ИП 2024 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Ед. изм.	Кол-во	Место расположения объекта	Срок исполнения	Стоимость мероприятий		Стадия исполнения с приложением фото-, видео- съемки*
						План года	Факт 1-4 кв (ожидаемый)	
						сумма тыс.тг	сумма тыс.тг	
	Строительство ВЛ-0,4кВ Павлодарского РЭС	км	5,46	Павлодарский район	3-4 квартал	74 588	70 763,7	выполнен отвод земельных участков, разработка проектно-сметной документации, выполняется строительство ВЛ-0,4кВ. Экономия при проведении закупочных процедур направлена на выполнения раздела №1 и раздела №4 ИП 2024 года
	Строительство ВЛ-0,4кВ Железинского РЭС	км	4,673	Железинский район	3-4 квартал	64 420	64 240,9	выполнен отвод земельных участков, разработка проектно-сметной документации, выполняется строительство ВЛ-0,4кВ. Экономия при проведении закупочных процедур направлена на выполнения раздела №1 и раздела №4 ИП 2024 года
	Строительство ВЛ-0,4кВ Качирского РЭС	км	5	Качирский район	3-4 квартал	68 333	38 241,3	выполнен отвод земельных участков, разработка проектно-сметной документации, выполняется строительство ВЛ-0,4кВ. Экономия при проведении закупочных процедур направлена на выполнения раздела №1 и раздела №4 ИП 2024 года
	Строительство ВЛ-0,4кВ Щербактинского РЭС	км	4,71	Щербактинский район	3-4 квартал	64 449	61 424,8	выполнен отвод земельных участков, разработка проектно-сметной документации, выполняется строительство ВЛ-0,4кВ. Экономия при проведении закупочных процедур направлена на выполнения раздела №1 и раздела №4 ИП 2024 года
	Строительство ВЛ-0,4кВ Лебяженского РЭС	км	4,28	район Аккулы	3-4 квартал	59 480	28 624,1	выполнен отвод земельных участков, разработка проектно-сметной документации, выполняется строительство ВЛ-0,4кВ. Экономия при проведении закупочных процедур направлена на выполнения раздела №1 и раздела №4 ИП 2024 года
2.3.	Реконструкция ВЛ-10кВ, в том числе:	ПСД	3			20 234	13 561,3	
	Ф-2 ПС Ермаковская Аксуские ЭС	ПСД ЗПЭС	1	г.Аксу	2-4 квартал	3 983	2 089,7	выполнена разработка ПСД, экономия при закупе работ и услуга направлена на выполнение раздела №1 и раздела №4

№ п/п	Наименование мероприятия	Ед. изм.	Кол-во	Место расположения объекта	Срок исполнения	Стоимость мероприятий		Стадия исполнения с приложением фото-, видео- съемки*
						План года	Факт 1-4 кв (ожидаемый)	
						сумма тыс.тг	сумма тыс.тг	
	Ф-11 ПС Баянаул Баянаульский РЭС	ПСД БРЭС	1	Баянаульский район	2-4 квартал	8 628	5 589,6	выполнена разработка ПСД, экономия при закупе работ и услуга направлена на выполнение раздела №1 и раздела №4
	Ф-16 ПС Баянаул Баянаульский РЭС	ПСД БРЭС	1	Баянаульский район	2-4 квартал	7 623	5 882,0	выполнена разработка ПСД, экономия при закупе работ и услуга направлена на выполнение раздела №1 и раздела №4
2.4.	Строительство КЛ-10кВ, в том числе:	ПСД	2			48 863	39 406,8	
	Строительство КЛ-10кВ в г.Аксу Аксуские ЭС	ПСД АЭС	1	г.Аксу	2-4 квартал	12 821	10 482,2	выполнена разработка ПСД, экономия при закупе работ и услуга направлена на выполнение раздела №1 и раздела №4
	Строительство КЛ-10кВ в г.Павлодар Городское ПЭС	ПСД ГПЭС	1	г.Павлодар	2-4 квартал	36 042	28 924,6	выполнена разработка ПСД, экономия при закупе работ и услуга направлена на выполнение раздела №1 и раздела №4
2.5.	Строительство/реконструкция КТП, ТП 6-10/0,4кВ, в том числе:	ПСД	3			33 019,2	19 447,3	
	Строительство КТП, ТП 6-10/0,4кВ Западного ПЭС (г.Аксу, Баянаульский РЭС)	ПСД ЗПЭС	1	г.Аксу, Баянаульский район	2-4 квартал	11 037	6 878,7	выполнена разработка ПСД, экономия при закупе работ и услуга направлена на выполнение раздела №1 и раздела №4
	Строительство КТП, ТП 6-10/0,4кВ Городского ПЭС	ПСД ГПЭС	1	г.Павлодар	2-4 квартал	10 019	6 137,7	выполнена разработка ПСД, экономия при закупе работ и услуга направлена на выполнение раздела №1 и раздела №4
	Реконструкция КТП, ТП 6-10/0,4кВ Городского ПЭС	ПСД ГПЭС	1	г.Павлодар	2-4 квартал	11 964	6 430,9	выполнена разработка ПСД, экономия при закупе работ и услуга направлена на выполнение раздела №1 и раздела №4
Мероприятия инвестиционной программы 2023 года, перенесенные на 2024 год по причинам, не зависящим от субъекта естественных монополий								
	ВСЕГО по перенесенным мероприятиям					603 819,1	604 767,7	
1	Строительство ВЛ-35 кВ №32 "Кызыл-Куроман-Белогорье-1"	ЛЭП (закуп ТМЦ)	1	Майский район	2-3 квартал	67 674,7	67 982,1	закуп материалов подрядной организацией ТОО "ASB Energosistem" произведен в полном объеме, превышение затрат за счет экономии по разделу "Тариф в обмен на инвестиции"

№ п/п	Наименование мероприятия	Ед. изм.	Кол-во	Место расположения объекта	Срок исполнения	Стоимость мероприятий		Стадия исполнения с приложением фото-, видео- съемки*
						План года	Факт 1-4 кв (ожидаемый)	
						сумма тыс.тг	сумма тыс.тг	
2	Строительство ПС 110/10 кВ "Северная-городская", двухцепной ВЛ-110кВ "ПС Промышленная - ПС Северная - городская" и монтаж двух ячеек 110 кВ на ПС 220/110кВ "Промышленная"	ед.ПС	1	г.Павлодар	1-4 квартал	134 269,2	149 176,9	работы ТОО "Средазэнергомонтаж" завершены, подстанция в опытно-промышленной эксплуатации, выполнены дополнительные работы за счет экономии по разделу №6,7
3	Капитальный ремонт силовых трансформаторов 35-110 кВ	ед	1	г.Павлодар	1-2 квартал	61 712,0	61 712,0	выполнен капитальный ремонт трансформатора ТДН-16,0 МВА 110/10 кВ АО «Карагандаэнергоремонт»
4	Создание цифровой телекоммуникационной сети	компл.	1	Щербактинский район	1-2 квартал	80 797,3	80 797,3	выполнен монтаж антенно-мачтового сооружения на ПС 110/10кВ "Маралды" (с.Маралды) ТОО "Теплоплюс"
5	Установка приборов учета и измерений	закуп ТМЦ	1	Павлодарская область	2 квартал	88 858,6	88 970,9	производится закуп материалов ТОО «Smart Energy Services» в рамках заключенного договор на 2 этапа на 2023-2024гг, превышение затрат за счет экономии по разделу "Тариф в обмен на инвестиции"
6	Реконструкция распределительных сетей 0,4-10кВ	км.	15,9	Павлодарская область	2-4 квартал	117 647,2	107 250,8	работы хоз.способом по реконструкции ВЛ-0,4кВ завершены*, экономия при закупе материалов для строительства КЛ-10кВ
7	Реконструкция и развитие производственных зданий и сооружений	ед.	24	Павлодарская область	1-2 квартал	47 920,1	43 937,7	выполнена реконструкция зданий ТОО «МонолитСтрой ПВ», экономия при выполнении строительно-монтажных работ
8	Приобретение технологического оборудования, спецмеханизмов и других объектов основных средств	ед.	2	Павлодарская область	1-2 квартал	4 940,0	4 940,0	произведена поставка прибора МИКО-8М

Примечание: В связи со снижением объемов передачи электроэнергии по сетям АО «ПРЭК», повлекших недополучение средств, предусмотренных в утвержденной Тарифной смете на реализацию утвержденной Инвестиционной программы, не выполнены в полном объеме мероприятия Инвестиционной программы на сумму недополученного дохода в размере 1 167 382,1 тыс.тенге без НДС, соразмерную снижению объема передачи э/энергии.

Генеральный директор АО "ПРЭК"

Согласовано:

Зам.генерального директора по производству-главный инженер АО "ПРЭК"

Начальник ПТС АО "ПРЭК"

А.В. Глотов

А.В.Толстых

Е.А. Евтушенко