

Информация о ходе исполнения утвержденной инвестиционной программы АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" за 1-4 квартал 2023 года
 Совместный приказ РГУ "ДКРЕМ МНЭ РК по Павлодарской области" от 25.12.2023г. № 130-ОД и ГУ "Управление энергетики и ЖКХ Павлодарской области" от 25.12.2023г. № 80-ОД

№ п/п	Наименование мероприятий	Место расположения объекта	Срок исполнения	Стоимость мероприятия без НДС, тыс. тенге		Стадия исполнения с приложением фото-, видеосъемки
				план годовой на 2023 год	факт за 1-4 квартал 2023 года	
1	2	4	5	6	7	8
1	Рекультивация 1-й очереди золоотвала ТЭЦ-3 (СМР, материалы, услуги)	ТЭЦ-3 г. Павлодар	3-4 квартал	343 559	343 559	Работы выполнены в полном объеме. Оформлен Акт приемки объекта в эксплуатацию.
2	Строительство дымовой трубы №2 ТЭЦ-3	ТЭЦ-3 г. Павлодар	1-4 квартал	524 792	524 852	Работы выполнены в полном объеме. Оформлен Акт приемки объекта в эксплуатацию.
3	Реконструкция осветлителя №1 ХЦ ТЭЦ-3 АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО", предоплата за материалы	ТЭЦ-3 г. Павлодар	2-4 квартал	378 684	378 684	Договора заключены. Произведена предоплата за материалы и оборудование. Выполнение работ запланировано на 2024 год.
4	Реконструкция кубов ВЗП котлоагрегатов БКЗ-420-140 ст. №1-6 ТЭЦ-3, БКЗ-160-100 ст. №1-5 ТЭЦ-2 (СМР, материалы, услуги), в том числе:	ТЭЦ-3, ТЭЦ-2 г. Павлодар	-	625 096	625 096	
4.1	Реконструкция кубов ВЗП котлоагрегата БКЗ-420-140 ст. №2 ТЭЦ-3 (СМР, материалы, услуги)	ТЭЦ-3 г. Павлодар	2-4 квартал	114 345	114 345	Работы выполнены в полном объеме. Оформлен Акт приемки объекта в эксплуатацию.
4.2	Реконструкция кубов ВЗП котлоагрегата БКЗ-160-100 ст. №1 ТЭЦ-2 (СМР, материалы, услуги)	ТЭЦ-2 г. Павлодар	2-3 квартал	244 533	244 533	Работы выполнены в полном объеме. Оформлен Акт приемки объекта в эксплуатацию.
4.3	Реконструкция кубов ВЗП котлоагрегата БКЗ-160-100 ст. №3 ТЭЦ-2 (СМР, материалы, услуги)	ТЭЦ-2 г. Павлодар	3-4 квартал	266 218	266 218	Работы выполнены в полном объеме. Оформлен Акт приемки объекта в эксплуатацию.
	Всего по АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"	-	-	1 872 131	1 872 191	

Примечание: (*) Совместный приказ РГУ "ДКРЕМ МНЭ РК по Павлодарской области" от 25.12.2023г. № 130-ОД и ГУ "Управление энергетики и ЖКХ Павлодарской области" от 25.12.2023г. № 80-ОД "О внесении изменений и дополнений в совместный приказ РГУ "ДКРЕМ МНЭ РК по Павлодарской области" от 25.11.2020г. № 88-ОД и ГУ "Управление энергетики и ЖКХ Павлодарской области" от 26.11.2020г. № 110-ОД "Об утверждении инвестиционной программы АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" по производству тепловой энергии на 2021 - 2025 годы"

Генеральный директор АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

Согласовано:

Первый заместитель Генерального директора по производству - Главный инженер

Начальник Управления реконструкции и модернизации



О.А. Щемель

В.В. Лесин

Г.Б. Морарь