

**Информация о ходе исполнения утвержденной Инвестиционной программы
АО "Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания" за 1 квартал 2022 года**

Совместный приказ №35-ОД от 01.03.2022г РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Павлодарской области "и №16-ОД от 01.03.2022г ГУ
"Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области"

№ п/п	Наименование мероприятия	Ед. изм.	Кол-во	Место расположения объекта	Срок исполнения	Стоимость мероприятий, млн.тенге		Стадия исполнения с приложением фото-, видеосъемки-
						План	Факт	
						сумма млн.тг.	сумма млн.тг.	
	<i>Всего по ИП 2022 года:</i>					2 526,5	180,3	
1	Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение сетей 35 кВ и выше					1 408,3	130,5	
1.1	Строительство ПС 110/10 кВ "Северная-городская", двухцепной ВЛ-110 кВ "ПС Промышленная-ПС Северная-городская" и монтаж двух ячеек 110 кВ на ПС 220/110кВ "Промышленная"	ед.ПС	1	г. Павлодар	1-4 квартал	828,1	8,9	Договора на строительно-монтажные и пусконаладочные работы заключены, ведутся общестроительные работы на ОРУ-110 кВ*
1.2	Реконструкция ПС 110/10 кВ "Центральная-городская"	ПСД	1	г. Павлодар	2-4 квартал	5,0		проводится проработка рынка, закупочные процедуры
1.3	Реконструкция ПС 110/10 кВ "Ленинская"	ПСД	1	г. Павлодар	2-4 квартал	18,1		проводится проработка рынка, закупочные процедуры
1.4	Строительство ВЛ-35 кВ "Кызыл-Курома-Белогорье I"	км	23,6	Майский район	2-4 квартал	152,7		проводится проработка рынка, закупочные процедуры
1.5	Передача в доверительное управление с правом последующего выкупа подстанции «Усольская» 110/10 кВ и двухцепной линии ВЛ-110кВ с кабельной вставкой ВЛ-110 кВ	платеж	12 платежей	г. Павлодар	1-4 квартал	364,3	91,1	выполняется оплата согласно графику платежей
1.6	Строительство ВЛ-35кВ №52 "Федоровка 1.2 - Львовка"	км	9,97	Качирский район	1-2 квартал	40,1	30,5	Строительство ВЛ-35кВ начато в 2021 году, в 2022 г выполнены строительно-монтажные работы, инжиниринговые услуги по монтажу провода, троса грозозащитного, линейной и натяжной арматуры, заземления*
2	Создание цифровой корпоративной телекоммуникационной сети	комп	6	Павлодарская область	2-4 квартал	114,5		проводится проработка рынка, закупочные процедуры
3	Приобретение/установка приборов учета и измерений	шт	837/1735	Павлодарская область	1-4 квартал	374,5	24,4	Договор на строительно-монтажные работы заключен в 2021г, ведутся работы по установке и внедрению АСУЭ (автоматизированной системы учета электроэнергии) на подстанциях 10-220кВ*.

№ п/п	Наименование мероприятия	Ед. изм.	Кол-во	Место расположения объекта	Срок исполнения	Стоимость мероприятий, млн.тенге		Стадия исполнения с приложением фото-, видеосъемки-
						План	Факт	
						сумма млн.тг.	сумма млн.тг.	
4	Реконструкция распределительных сетей 0,4-10кВ	км	32	Павлодарская область	1-4 квартал	419,1	1,2	Проведена экспертиза ПСД по ВЛ,КЛ-0,4кВ, производится закуп материалов и оборудования на 2-4 квартал 2022г., проводится закупочные процедуры на выполнение строительно-монтажных работ.
5	Реконструкция и развитие производственных зданий и сооружений	ед.	71	Павлодарская область	1-4 квартал	122,2	18,7	Выполняется реконструкция зданий и сооружений*. Проводится проработка рынка, закупочные процедуры на реконструкцию зданий на 2-е полугодие 2022 г
6	Приобретение технологического оборудования, спецмеханизмов и других объектов основных средств.	ед.	423	Павлодарская область	1-4 квартал	87,9	5,5	Произведена поставка: указателя повреждаемости кабеля УПК-04 М, пресса гидравлического ПРГ-300, кабелереза секаторного К-130, стеллажа металлического, шкафа сушильного для сушки спец.одежды и спец.обуви.

* - прилагается фото-, видеосъемка

Генеральный директор АО "ПРЭК"

А.В. Готов

Согласовано:

Зам.генерального директора по производству-главный инженер АО "ПРЭК"

А.В. Толстых

Начальник ПТС АО "ПРЭК"

Е.А. Евтушенко

