

Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)* за I полугодие 2018 года

ТОО «Павлодарские тепловые сети» по передаче и распределению тепловой энергии на 2016-2020 гг. в городе Экибастуз, утверждена приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Павлодарской области от "30" ноября 2017 года № 192-ОД

наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности, кем утвержден (а) программа (проект) (дата, номер приказа)

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																				
№	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность			
			план годовой на 2018 год	ожидаемый факт за I полугодие 2018 года	план годовой на 2018 год	ожидаемый факт за I полугодие 2018 года	план годовой на 2018 год	ожидаемый факт за I полугодие 2018 года	отклонение	причины отклонения	план годовой на 2018 год	ожидаемый факт за I полугодие 2018 года	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1	Реконструкция ТМ-ХП от ТК-4А до НО-41А ø500 мм	проект	1		21 746,000	0,000	21 746,000	0,000	-21 746,000					0,000						
2	Реконструкция ТМ II от ТК-19Л до ТК23Л	проект	1		23 462,530	0,000	23 462,530	0,000	-23 462,530					0,000						
3	Реконструкция ТМ-V от Павлилона №2 до Павлилона №3 ø700 мм	м	1421		1 075 883,920	36 621,348	2 232,140	1 977,348	-254,792	Закуп материалов, услуг, поставка ТМЦ и основные строительно-монтажные работы запланированы на второе полугодие 2018 года, т.к. в первом полугодии осуществляется проработка рынка, проводятся тендерная компания, заключение договоров. Отопительный сезон окончился 24 апреля 2018 года, в мае 2018 года проводились гидравлические испытания	536 825,890	17 322,000	-519 503,890	Работы запланированы на второе полугодие 2018 года	536 825,890	17 322,000				
4	Реконструкция ТМ-VIII от Павлилона №3 до ТК-4А	м	1094		858 046,420	29 326,318	2 232,140	1 800,318	-431,822		427 907,140	13 763,000	-414 144,140		427 907,140	13 763,000				
5	Реконструкция тепловой изоляции на ТМ-III от ЦТРИ до ТК-1Л ø1020 мм	м	865		32 118,169	0,000	32 118,169	0,000	-32 118,169					0,000						
6	Вынос квартальных сетей с частных территорий -2 этап	м	15980		1 234 393,248	128 644,165	3 018,750	4 116,626	1 097,876		615 687,249	62 263,770	-553 423,480	Работы запланированы на второе полугодие 2018 года	615 687,249	62 263,770				
7	Строительство БТП -2 этап	шт	5		83 254,450	18 327,783	1 858,030	1 598,402	-259,628		40 698,210	8 364,691	-32 333,520		40 698,210	8 364,691				
8	Установка приборов учета на 25,26,27мкр	шт	17		11 685,178	0,000	11 685,178	0,000	-11 685,178					0,000						
9	Реконструкция тепловой изоляции на ТМ-I от ЦТРИ до НО-5В ø820 мм 2 этап	м	469		31 743,064	0,000	31 743,064	0,000	-31 743,064					0,000						
	ВСЕГО				3 372 333	212 920	130 096	9 493	-120 603		0	1 621 118	101 713	-1 519 405		0	1 621 118	101 713	0	0

Генеральный директор

М.Ш.Иманов

"13" июня 2018 года

Зам.генерального директора по производству

С.А.Панихин

Заместитель главного инженера

М.К. Кабенов

Согласовано

Зам.генерального директора по ЭиФ

Начальник ПЭО

А.Ю.Ахметова

А.Ж.Бердибаева



Handwritten signatures of A.Yu. Akhmetova and A.Zh. Berdiyeva.

К информации субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) за 1 полугодие 2018 года ТОО «Павлодарские тепловые сети» по передаче и распределению тепловой энергии на 2016-2020 гг. в городе Экибастузе, утвержденной приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции

Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Павлодарской области от " 30 " ноября 2017_ год № 192-ОД

Показатели эффективности, надежности и качества ²	Факт года, предшествующего отчетному периоду	План (год)	Ожидаемый факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	100%	100%	0%	-	На реконструируемых участках т/с по итогам исполнения ИП планируется улучшение качества теплоснабжения потребителей подключенных к данным т/с, возможность подключения дополнительных мощностей, повышение надежности т/с, увеличение срока службы трубопроводов, снижение тепловых потерь и улучшение гидравлического режима
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	79%	78,5%	0	-	
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	2,476%	2,394%	0%	-	
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	0	0	0	-	Показатели эффективности по снижению аварийности отразятся на следующий год после реализации мероприятий



Генеральный директор

М.Ш.Имашаев

"14" июня 2018 года

² Показатели заполняются иными показателями с учетом специфики отрасли