

Информация субъекта естественной монополии

о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)\* за 1 полугодие 2018 года

ТОО «Павлодарские тепловые сети» по передаче и распределению тепловой энергии на 2016-2020 гг. в городе Павлодаре, утверждена приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Павлодарской области от "30" ноября 2017 г. № 191 -ОД

наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности, кем утвержден (а) программа (проект) (дата, номер приказа)

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (ная) деятельность		
			план годовой на 2018 год	ожидаемый факт за I полугодие 2018 года	план годовой на 2018 год	ожидаемый факт за I полугодие 2018 года	план годовой на 2018 год	ожидаемый факт за I полугодие 2018 года	отклонение	причины отклонения	план годовой на 2018 год	ожидаемый факт за I полугодие 2018 года	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт	
																			7
1	Реконструкция тепловой магистрали от ТК-868 до плавательного бассейна в мкр. "Усольский 1А" (участок от ТК-868 до УТ-3) - 2 этап, строительные-монтажные работы	м	357	98	41 371,526	156,100	41 371,526	156,100	-41 215,426	Закуп материалов, услуг, поставка ТМЦ и основные строительные-монтажные работы запланированы на второе полугодие 2018 года, т.к. в первом полугодии осуществляется проработка рынка, проводятся тендерная компания, заключение договоров.									
2	Реконструкция насосной станции НС-3 с переоборудованием в ЦТП для теплоснабжения пос. "Лесозавод"	шт	1		389 513,839	0,000	389 513,839	0,000	-389 513,839	Отопительный сезон окончился 23 апреля 2018 года, в мае 2018 года проводились гидравлические испытания									
4	Реконструкция теплосети от ТК-137 до ТК-137/2	м	360		138 880,329	0,000	138 880,329	0,000	-138 880,329										
5	Реконструкция теплосети от ТК-221/10 до ТК 221/8	м	229,5		62 436,247	0,000	62 436,247	0,000	-62 436,247										
3	Замена теплоизоляции на ТМ-37А от НП-17 до до НП-19 и на ТМ-39 от НП-24 до НП-26	м	4382	4 382	460 574,860	443 000,644	162 955,217	145 381,001	-17 574,216		148 809,821	148 809,821	0,000		148 809,821	148 809,821	0	0	
	ВСЕГО				1 092 777	443 157	795 157	145 537	-649 620		0	148 810	148 810	0	0	148 810	148 810	0	0

Генеральный директор М.И.Иманов "13" июня 2018 года

Зам. генерального директора по производству С.А.Панихин

Заместитель главного инженера М.К. Кабденов

Согласовано

Зам. генерального директора по ЭиФ А.Ю.Ахметова

Начальник ПЭО А.Ж.Бердибаева



К информации субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) за I полугодие 2018 года ТОО «Павлодарские тепловые сети» по передаче и распределению тепловой энергии на 2016-2020 гг. в городе Павлодаре, утвержденной приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции

Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Павлодарской области от " 30 " ноября 2017\_ год № 191-ОД

Показатели эффективности, надежности и качества <sup>2</sup>	Факт года, предшествующего отчетному периоду	План (год)	Ожидаемый факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	100%	100%	0%	-	На реконструируемых участках т/с по итогам исполнения ИП планируется улучшение качества теплоснабжения потребителей подключенных к данным т/с, возможность подключения дополнительных мощностей, повышение надежности т/с, увеличение срока службы трубопроводов, снижение тепловых потерь и улучшение гидравлического режима
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	75%	76%	0%	-	
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	1,75%	2,0%	0%	-	
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	0	0	0	-	Показатели эффективности по снижению аварийности отразятся на следующий год после реализации мероприятий



Генеральный директор

М.Ш.Иманаев

"14" июня 2018 года

Показатели защищаются иными показателями с учетом специфики отрасли