



2	Создание цифровой корпоративной телекоммуникационной сети	комплект	7	7	123 300	123 243	123 300	123 243	-57									
3	Внедрение АСКУЭ бытового потребителя	шт	2399	2399	785 300	707 000	785 300	707 000	-78 300	увеличение цен на провод - перенос СМР на 2018г.								
4	Реконструкция и развитие производственных зданий и сооружений	кв. м	115	115	107 900	107 890	107 900	107 890	-10									
<b>Всего</b>					<b>2 266 400</b>	<b>2 153 696</b>	<b>2 266 400</b>	<b>2 153 696</b>	<b>-112 704</b>									

Генеральный директор АО "ПРЭК" **Бодрун Ф.Ф. ДАРЭНЕР** 15.12.2017 год



Показатели эффективности, надежности и качества	факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	план (год) млн кВт ч	факт текущего года (полугодия) млн кВт ч	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причина (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	2344,4 млн.кВт ч	2282,3 млн кВт ч	2602,4 млн кВт ч	102%	
Снижение износа (физического) основных фондов (активов) % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	62,3	60,5	60,45	-1,85%	
Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	8,52%	9,39%	8,40%	-0,12%	
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	-	-	-	-	

Генеральный директор АО "ПРЭК" **Бодрун Ф.Ф. ДАРЭНЕР** 15.12.2017 год

