

**Информация о ходе исполнения утвержденной Инвестиционной программы
АО "Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания" за 1-2 квартал 2026 года**

Совместный приказ №49-ОД от 15.06.2026г РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Павлодарской области" и
№17-ОД от 16.06.2026г ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области"

№ п/п	Наименование мероприятия	Ед. изм.	Кол-во	Место расположения объекта	Срок исполнения	Стоимость мероприятий, тыс.тенге без НДС		Стадия исполнения с приложением фото-, видеосъемки-*
						План года	Факт 1-2 кв (ожид)	
						сумма тыс.тг	сумма тыс.тг	
ВСЕГО на 2026 год с учетом Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов»						5 864 141,2	140 862,6	
Всего на 2026 год						2 781 759,0	140 862,6	
1	Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение сетей 35 кВ и выше					1 183 460,2	0,0	
1.1	Реконструкция оборудования ячеек 110 кВ и РЗА на ПС 220/110 кВ "Промышленная"	ед.ПС	1	г. Павлодар	3-4 квартал	459 859,9		<i>проводятся закупочные процедуры на ЭТП РК</i>
1.2	Реконструкция ПС 110/10 кВ "Транспортная"	ПСД	1	г. Павлодар	2-4 квартал	19 936,0		<i>заключен договор с ТОО «ЦентрЭнергоПроект» на разработку ПСД - работы ведутся</i>
1.3	Выплата индексации рыночной стоимости по договору купли-продажи подстанции «Усольская» 110/10 кВ и двухцепной линии ВЛ-110 кВ с кабельной вставкой ВЛ 110 кВ	платеж	12	г. Павлодар	2-4 квартал	129 538,7		<i>оформляется договор купли-продажи с ГУ "Отдел гос.активов и закупок г.Павлодар</i>
1.4	Установка противоаварийной автоматики (САОН) на ПС 110/10 кВ «Северная-городская»	ПСД	1	г. Павлодар	3-4 квартал	10 393,4		<i>проводятся закупочные процедуры на ЭТП РК</i>
1.5	Реконструкция ВЛ-110кВ №137 «Майкаин-64-Баянаул» в пролете опор №170-401»	км	29,355	г. Павлодар	3-4 квартал	563 732,2		<i>заключен договор с ТОО "ВИТМАКС" - проводится закуп материалов подрядчика</i>
2	Создание цифровой телекоммуникационной сети	комп	9	Павлодарская область	3-4 квартал	66 113,3		<i>заключен договор с ТОО "Техносвязь" на монтаж системы аварийной сигнализации, проводятся закупочные процедуры на ЭТП на монтаж охранно-пожарной сигнализации</i>
3	Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ			Павлодарская область	2-4 квартал	927 124,7	139 631,8	

№ п/п	Наименование мероприятия	Ед. изм.	Кол-во	Место расположения объекта	Срок исполнения	Стоимость мероприятий, тыс.тенге без НДС		Стадия исполнения с приложением фото-, видеосъемки-*
						План года	Факт 1-2 кв (ожд)	
						сумма тыс.тг	сумма тыс.тг	
3.1.	Строительство КЛ-0,4 кВ	км	1,83	г.Павлодар, г.Аксу	3-4 квартал	43 308,4		заключены договора с ТОО "Куат Строй Инжиниринг" и ТОО "Средаэнергомонтаж Павлодар" - проводится закуп материалов порядчиком
3.2.	Строительство КЛ 6-10 кВ	км	11,791	г.Павлодар	3-4 квартал	387 351,4		проводятся закупочные процедуры на ЭТП РК
3.3.	Строительство ВЛ-0,4 кВ	ПСД	2	Павлодарская область	2-4 квартал	15 018,4	71 267,4	заключены договора с ТОО "МКЗ Проект" и ТОО «Lineart» - выполняется разработка ПСД, выполнялись демонтажные работы по объектам 2025 года
3.4.	Реконструкция ВЛ 6-10 кВ	ПСД	1	Баянаульский район	2-4 квартал	11 140,2		заключен договор с ТОО «Lineart» - выполняется разработка ПСД
3.5.	Строительство ВЛ 6-10 кВ	км/ед	0,74/1	Павлодарский район	3-4 квартал	30 140,5		выполняется разработка ПСД хоз.способом
3.6.	Монтаж КТП, ТП 6-10/0,4 кВ	ед	11	г.Павлодар	2-4 квартал	440 165,9	68 364,4	выполняется монтаж КТПН КТПБ ТОО "Иртышэлектромонтаж" *
4	Реконструкция и развитие производственных зданий и сооружений	ед.	24	Павлодарская область	2-4 квартал	126 734,2		заключен договор с ТОО "Акиф и М" (на СМР), договор с ТОО «Lineart» (на разработку ПСД) - к работам приступили
5	Приобретение технологического оборудования, спецмеханизмов и других объектов основных средств.	ед.	119	Павлодарская область	3-4 квартал	478 326,6	1 230,8	проводятся закупочные процедуры, поставка оборудования
Мероприятия по Национальному проекту "Модернизация энергетического и коммунального секторов"						3 082 382,2	0,0	
1	Строительство ВЛ-35кВ №63 "Ольгина-Тимирязево"	км	24,966	Успенский район	3-4 квартал	519 565,8		проводятся закупочные процедуры на электронной платформе МЭКС
2	Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-16 ПС Баянаул в с.Баянаул Баянаульского района	км	12,81	Баянаульский район	3-4 квартал	324 493,0		заключен договор с ТОО "Хлебстрой" - проводится закуп материалов
3	Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-306 ПС "Западная-Городская" со строительством КЛ-10кВ и ВЛ-10кВ, монтажа КТПН-621, КТПБ-654, КТПБ-683, КРУН-6, КРУН-7, КРУН-8 и со строительством ВЛ-0,4кВ от КТПН-621, КЛ-0,4кВ от КТПН-621, КЛ-0,4 от КТПБ-683, КЛ-0,4кВ от КТПБ-654 в г. Павлодар	км	6,843	г.Павлодар	3-4 квартал	448 915,4		заключен договор с ТОО "NUR LIFE" - проводится закуп материалов

№ п/п	Наименование мероприятия	Ед. изм.	Кол-во	Место расположения объекта	Срок исполнения	Стоимость мероприятий, тыс.тенге без НДС		Стадия исполнения с приложением фото-, видеосъемки-*
						План года	Факт 1-2 кв (ожд)	
						сумма тыс.тг	сумма тыс.тг	
4	Реконструкция трансформаторных подстанций в г.Павлодар - 7 ед	ед.	7	г.Павлодар	3-4 квартал	297 759,1		заключен договор с ТОО "ПромСтрой-Энерго" - проводится закуп материалов
5	Строительство комплектных блочно-модульных трансформаторных подстанций в п. Майкаин Баянаульского района – 3 ед	ед	3	Баянаульский район	3-4 квартал	75 687,6		проводятся закупочные процедуры на электронной платформе МЭКС
6	Строительство комплектных трансформаторных подстанций со строительством» участков КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ в г.Аксу – 10 ед	ед	10	г.Аксу	3-4 квартал	272 541,3		заключен договор с ТОО "АльфаСтрой-KZ" - проводится закуп материалов
7	Строительство отпайки ВЛ 35 кВ Т-28 на ПС 35/10кВ «Кырык -Уй» от ВЛ 35 кВ № 28 «Ивановка – Новотроицкая»	км	3,431	Актогайский район	3-4 квартал	104 842,3		заключен договор с ТОО "Логотек KZ" - проводится закуп материалов
8	Реконструкция ВЛ-10кВ фидера №11 ПС "Восточная городская" 110/10кВ со строительством КЛ-10, монтажа КТПБ-27, КТПН-275, КТПН-622, КТПН-644, КРУН-9, КРУН-10, КРУН-11 и со строительством КЛ-0,4кв от КТПБ-27, КЛ-0,4кв от КТПН-275, КЛ-0,4кв от КТПН-622, КЛ-0,4кв от КТПН-644, в г.Павлодар	км	5,913	г.Павлодар	3-4 квартал	307 039,0		заключен договор с ТОО «РемСтройМонтаж-Универсал» - проводится закуп материалов
9	Строительство КЛ-10кВ в г.Павлодар, протяженностью 28,103 км	км	26,292	г.Павлодар	3-4 квартал	731 538,7		заключен договор с ТОО "Логотек KZ" - проводится закуп материалов

Примечание: В срок до 01.11.2026г АО "ПРЭК" планирует направить заявку в адрес РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Павлодарской области" и в адрес ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области" о корректировке инвестиционной программы 2024г. в соответствии с п.361 параграфа 3 главы 6 "Изменение утвержденной инвестиционной программы" приказа №90 "Об утверждении правил формирования тарифов от 19.10.2019г."

И.о. генерального директора АО "ПРЭК"



А.В. Толстых

И.о. начальника ПТС АО "ПРЭК"



Д.Ж. Матенов

Инженер СИиПР ПТС АО "ПРЭК"



А.В. Полушин