

Информация о ходе исполнения утвержденной инвестиционной программы АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" за 1-3 квартал 2025 года
Совместный приказ РГУ "ДКРЕМ МНЭ РК по Павлодарской области" от 24.12.2024г. № 118-ОД и ГУ "Управление энергетики и ЖКХ Павлодарской области" от 23.12.2024г. № 60-ОД

№ п/п	Наименование мероприятий	Место расположения объекта	Срок исполнения	Стоимость мероприятия без НДС, тыс. тенге		Стадия исполнения с приложением фото-, видеосъемки
				план годовой на 2025 год	факт за 1-3 квартал 2025 года	
1	2	4	5	6	7	8
1	Реконструкция водоподготовительной установки ТЭЦ-3 (*)	ТЭЦ-3 г. Павлодар	3-4 квартал	2 104 318	0	В связи с результатами обследования текущего состояния оборудования, реконструкция перенесена на более поздний срок без риска для надежности и устойчивости работы станции. (*)
[2]	Разработка рабочего проекта по наращиванию дамб первого пускового комплекса 3-ей очереди золоотвала ТЭЦ-3 (*)	ТЭЦ-3, ТЭЦ-2 г. Павлодар	2-4 квартал	99 000	0	В связи с актуализацией сроков заполнения действующей емкости золоотвала, реализация мероприятия перенесена на 2026 год без риска нарушения производственного процесса. (*)
2	Реконструкция схемы подпитки теплосети ТЭЦ-3 АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО". Корректировка (СМР, материала, услуги) (*)	ТЭЦ-3, г. Павлодар	2-4 квартал	0	397 963	Договора заключены. Ведутся работы по реконструкции. (*)
3	Реконструкция кубов ВЗП котлоагрегатов БКЗ-420-140 ст. №1-6 ТЭЦ-3, БКЗ-160-100 ст. №1-5 ТЭЦ-2 (СМР, материалы, проекты, услуги)	ТЭЦ-3, ТЭЦ-2 г. Павлодар	2-4 квартал	558 962	279 467	Выполнены работы по реконструкции кубов ВЗП котлоагрегатов ст. №2, №4 ТЭЦ-3 и котлоагрегатов ст. №1, №2 ТЭЦ-2.
	Мероприятия по программе "Тариф в обмен на инвестиции" (дополнительное финансирование) на 2025 год					
4	Реконструкция кубов ВЗП котлоагрегатов БКЗ-420-140 ст. №2, №4, №6 ТЭЦ-3 (СМР, материалы, услуги)	ТЭЦ-3 г. Павлодар	2-4 квартал	1 508 000	760 453	Выполнены работы по реконструкции кубов ВЗП котлоагрегатов ст. №2 и ст. №4 ТЭЦ-3.
5	Реконструкция кубов ВЗП котлоагрегатов БКЗ-160-100 ст. №1, №2, №3 ТЭЦ-2 (СМР, материалы, услуги)	ТЭЦ-2 г. Павлодар	2-4 квартал	898 000	779 546	Выполнены работы по реконструкции кубов ВЗП котлоагрегатов ст. №1 и ст. №2 ТЭЦ-2.
	Всего по АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"	-	-	5 168 280	2 217 429	

Примечание: (*) В срок до 01.11.2025г. АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" подаст заявление в адрес РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Павлодарской области" и в адрес ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области" об изменении инвестиционной программы в соответствии с п.361 параграфа 3 главы 6 "Изменение утвержденной инвестиционной программы" Приказа №90 "Об утверждении правил формирования тарифов" от 19.10.2019г.

Генеральный директор АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

Согласовано:

Первый заместитель генерального директора по производству - главный инженер

Начальник управления реконструкции и модернизации

Исп.: инженер УРиМ
Каптур К.М.



О.А. Щемель

В.В. Лесин

Е.К. Якупов