

Информация о ходе исполнения утвержденной инвестиционной программы АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" за 1 квартал 2026 года

Совместный приказ РГУ "ДКРЕМ МНЭ РК по Павлодарской области" от 25.12.2025г. № 124-ОД и ГУ "Управление энергетики и ЖКХ Павлодарской области" от 25.12.2025г. № 74-ОД

| № п/п | Наименование мероприятий | Место расположения объекта | Срок исполнения | Стоимость мероприятия без НДС, тыс. тенге | | Стадия исполнения с приложением фото-, видеосъемки |
|-------|---|----------------------------|-----------------|---|-----------------------------|--|
| | | | | план годовой на 2026 год | факт за 1 квартал 2026 года | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство 3-ей очереди золоотвала ТЭЦ-3 АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО". Корректировка 2-го пускового комплекса (для ТЭЦ-2) (СМР, услуги) | г. Павлодар | 2-4 квартал | 2 900 000 | 5 593 | Основной объем работ запланирован на 3 квартал. |
| 2 | Реконструкция завихрителей и каплеуловителей эмульгаторов котлоагрегата БКЗ-420-140 ст. №1 ТЭЦ-3 (СМР, материалы, услуги) | ТЭЦ-3 г. Павлодар | 3-4 квартал | 439 371 | 0 | Работы не начаты, в связи с отсутствием возможности вывода котлоагрегата в реконструкцию в отопительный сезон в период несения пиковых нагрузок. |
| 3 | Реконструкция завихрителей и каплеуловителей эмульгаторов котлоагрегата БКЗ-420-140 ст. №3 ТЭЦ-3 (СМР, материалы, услуги) | ТЭЦ-3 г. Павлодар | 2 квартал | 439 371 | 0 | Работы не начаты, в связи с отсутствием возможности вывода котлоагрегата в реконструкцию в отопительный сезон в период несения пиковых нагрузок. |
| 4 | Реконструкция завихрителей и каплеуловителей эмульгаторов котлоагрегата БКЗ-420-140 ст. №5 ТЭЦ-3 (СМР, материалы, услуги) | ТЭЦ-3 г. Павлодар | 2-3 квартал | 439 371 | 0 | Работы не начаты, в связи с отсутствием возможности вывода котлоагрегата в реконструкцию в отопительный сезон в период несения пиковых нагрузок. |
| 5 | Реконструкция завихрителей и каплеуловителей эмульгаторов котлоагрегата БКЗ-160-100 ст. №4 ТЭЦ-2 (СМР, материалы, услуги) | ТЭЦ-2 г. Павлодар | 2-4 квартал | 207 393 | 0 | Работы не начаты, в связи с отсутствием возможности вывода котлоагрегата в реконструкцию в отопительный сезон в период несения пиковых нагрузок. |
| 6 | Реконструкция завихрителей и каплеуловителей эмульгаторов котлоагрегата БКЗ-160-100 ст. №5 ТЭЦ-2 (СМР, материалы, услуги) | ТЭЦ-2 г. Павлодар | 2 квартал | 207 393 | 0 | Работы не начаты, в связи с отсутствием возможности вывода котлоагрегата в реконструкцию в отопительный сезон в период несения пиковых нагрузок. |
| | Всего по АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" | - | - | 4 632 899 | 5 593 | |

Примечание: (*) В срок до 01.11.2026г. АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" имеет право подать заявление в адрес РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Павлодарской области" и в адрес ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области" об изменении инвестиционной программы в соответствии с п.361 параграфа 3 главы 6 "Изменение утвержденной инвестиционной программы" Приказа №90 "Об утверждении правил формирования тарифов" от 19.10.2019г.

Генеральный директор АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

Согласовано:

Первый заместитель Генерального директора по производству - Главный инженер

Начальник Управления реконструкции и модернизации



О.А. Щемель

В.В. Лесин

Е.К. Якупов