

**Информация о ходе исполнения утвержденной Инвестиционной программы
АО "Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания" за 1-2 квартал 2025 года**

Совместный приказ №9-ОД от 19.02.2025г РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Павлодарской области" и №3-ОД от 14.02.2025г
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области"

№ п/п	Наименование мероприятия	Ед. изм.	Кол-во	Место расположения объекта	Срок исполнения	Стоимость мероприятий, тыс.тенге без НДС		Стадия исполнения с приложением фото-, видеосъемки-*
						План года	Факт 1-2 кв (ожд)	
						сумма тыс.тг	сумма тыс.тг	
Всего на 2025 год, с учетом дополнительного финансирования и переноса мероприятий с 2024 года на 2025 год:						4 657 132,5	823 514,1	
Всего на 2025 год, с учетом дополнительного финансирования:						4 494 668,0	797 039,8	
1	Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение сетей 35 кВ и выше					1 409 912,4	350 017,9	
1.1	Реконструкция оборудования ячеек 110 кВ и РЗА на ПС 220/110 кВ "Промышленная"	ед.ПС	1	г. Павлодар	3-4 квартал	428 492,4		
1.2	Реконструкция ПС 110/10 кВ "Центральная-городская"	ед.ПС	1	г. Павлодар	3-4 квартал	642 285,0		
1.3	Реконструкция ПС 110/10 кВ "Ленинская"	ед.ПС	1	г. Павлодар	1-3 квартал	298 132,0	195 861,0	<i>работы ведутся подрядной организацией ТОО "Срезадэнергомонтаж Павлодар" с 2024 года *</i>
1.4	Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Южный водозабор» (разработка ПСД)	ПСД	1	г. Павлодар	3-4 квартал	1 863,0		
1.5	Реконструкция ПС 35/6 кВ «Береговая» (разработка ПСД)	ПСД	1	г. Павлодар	3-4 квартал	1 144,0		
1.6	Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Краснокутская» (разработка ПСД)	ПСД	1	с.Актогай	3-4 квартал	1 810,0		
1.7	Реконструкция воздушных линий электропередач 35-110 кВ	ПСД	3	Павлодарская область	3-4 квартал	36 186,0		

№ п/п	Наименование мероприятия	Ед. изм.	Кол-во	Место расположения объекта	Срок исполнения	Стоимость мероприятий, тыс.тенге без НДС		Стадия исполнения с приложением фото-, видеосъемки-*
						План года	Факт 1-2 кв (ожид)	
						сумма тыс.тг	сумма тыс.тг	
1.8.	Строительство ВЛ-35 кВ Л-32 "Кызыл-Курома-Белогорье-1"	км	24,526	Майский район	1-2 квартал		83 524,8	работы подрядной организацией ТОО "ASB Energosistem" завершены*, в октябре 2025г планируется корректировка ИП 2025 года согласно законодательству РК
1.9	Строительство ПС 110/10 кВ "Северная-городская", двухцепной ВЛ-110 кВ "ПС Промышленная - ПС Северная - городская" и монтаж двух ячеек 110 кВ на ПС 220/110кВ "Промышленная" (лополнительный объем)	ед.ПС	1	г.Павлодар	1 квартал		70 632,1	работы выполнены подрядной организацией ТОО "СрезадЭнергомонтаж Павлодар" с 2024 года *, в октябре 2025г планируется корректировка ИП 2025 года согласно законодательству РК
2	Создание цифровой телекоммуникационной сети	комп	5	Павлодарская область	3-4 квартал	367 025,0		
3	Установка приборов учета и измерений	шт	924	Павлодарская область	3-4 квартал	283 364,0	118 568,8	выполнена установка 401 ед.пунктов учета
4	Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ	км	25,7	Павлодарская область	1-4 квартал	513 112,4	128 552,5	заключены договора на поставку материалов - проводится поставка, на разработку проектно-сметной документации на электронно-торговой площадке РК. В 1-2 квартале 2025г выполнялись работы по монтажу провода СИП на ВЛ-0,4кВ, установка реклоузеров на ВЛ-10кВ (хоз.способом), строительство КЛ 0,4-10кВ в г.Павлодар ТОО "РемСтройМонтажУниверсал-РСМУ"

№ п/п	Наименование мероприятия	Ед. изм.	Кол-во	Место расположения объекта	Срок исполнения	Стоимость мероприятий, тыс.тенге без НДС		Стадия исполнения с приложением фото-, видеосъемки-*
						План года	Факт 1-2 кв (ожид)	
						сумма тыс.тг	сумма тыс.тг	
5	Реконструкция и развитие производственных зданий и сооружений	ед.	25	Павлодарская область	1-4 квартал	60 248,0	46 116,7	В 1 квартале 2025г выполнено строительство водопровода КРЭС* подрядной организацией ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация", во 2 квартале выполнялась реконструкция зданий - 6 ед. В октябре 2025г планируется корректировка ИП 2025 года согласно законодательству РК
6	Приобретение технологического оборудования, спецмеханизмов и других объектов основных средств.	ед.	279	Павлодарская область	3-4 квартал	35 264,2	153 783,9	выполнена поставка Автогидроподъемник на базе автомобиля для работы под напряжением с рабочей высотой не менее 14м - 1ед и тепловизоров - 10 ед, в октябре 2025г планируется корректировка ИП 2025 года согласно законодательству РК
<i>Мероприятия по программе "Тариф в обмен на инвестиции" (дополнительное финансирование)</i>						1 825 742,0	0,0	
1	Строительство, реконструкция и капитальный ремонт сетей 35 кВ и выше					280 581,0	0,0	
1.1.	Реконструкция участка ВЛ-110 кВ №137 "Майкаин-64 - Баянаул" в пролете опор №170-401	км	39,4	Баянаульский район	3-4 квартал	124 222,0		
1.2.	Строительство отпайки ВЛ 35 кВ № Т-28 на ПС "Кырык-уй" от ВЛ 35 кВ №-28 «Ивановка - Новотроицкая"	км	3,4	Актогайский район	3-4 квартал	65 761,0		
1.3.	Капитальный ремонт ПС 35/6 кВ "Береговая"	ед.ПС	1	г.Павлодар	3-4 квартал	53 358,0		
1.4.	Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Качиры-2"	ПСД	1	Теренкольский район	3-4 квартал	37 240,0		
2.	Строительство, реконструкция и капитальный ремонт распределительных сетей 0,4-10 кВ					1 545 161	0	
2..1.	Капитальный ремонт КТП, ТП 6-10/0,4 кВ, в т.ч.	ед.	11			57 392,0	0,0	

№ п/п	Наименование мероприятия	Ед. изм.	Кол-во	Место расположения объекта	Срок исполнения	Стоимость мероприятий, тыс.тенге без НДС		Стадия исполнения с приложением фото-, видеосъемки-*
						План года	Факт 1-2 кв (ожд)	
						сумма тыс.тг	сумма тыс.тг	
	Капитальный ремонт КТП, ТП 6-10/0,4 кВ Баянаульского РЭС	ед.	1	Баянаульский район	3-4 квартал	6 953		заключен договор на поставку оборудования - поставка планируется в августе 2025 года
	Капитальный ремонт КТП, ТП 6-10/0,4 кВ Иртышского РЭС	ед.	1	Иртышский район	3-4 квартал	3 808		
	Капитальный ремонт КТП, ТП 6-10/0,4 кВ Успенского РЭС	ед.	1	Успенский район	3-4 квартал	3 808		
	Капитальный ремонт КТП, ТП 6-10/0,4 кВ Аксуского ЭС	ед.	3	Аксуский район	3-4 квартал	19 058		
	Капитальный ремонт КТП, ТП 6-10/0,4 кВ Майского РЭС	ед.	1	Майский район	3-4 квартал	3 808		
	Капитальный ремонт КТП, ТП 6-10/0,4 кВ Павлодарского РЭС	ед.	1	Павлодарский район	3-4 квартал	6 653		
	Капитальный ремонт КТП, ТП 6-10/0,4 кВ Железинского РЭС	ед.	1	Железинский район	3-4 квартал	5 335		
	Капитальный ремонт КТП, ТП 6-10/0,4 кВ Качирского РЭС	ед.	1	Теренкольский район	3-4 квартал	3 086		
	Капитальный ремонт КТП, ТП 6-10/0,4 кВ Лебяженского РЭС	ед.	1	район Аккулы	3-4 квартал	4 883		
2.2.	Строительство ВЛ-0,4кВ, в том числе	км	53,6			774 872,0	0,0	
	Строительство ВЛ-0,4 кВ Актогайского РЭС	км	5,388	Актогайский район	3-4 квартал	77 369		проводятся закупочные процедуры на определение подрядной организации на электронно-торговой площадке РК, заключены договора на авторский и технический надзоры, 19.06.2025 г проведен повторный конкурс на СМР - проверяется конкурсная документация согласно протоколу предварительного доступа
	Строительство ВЛ-0,4 кВ Баянаульского РЭС	км	4,37	Баянаульский район	3-4 квартал	64 629		
	Строительство ВЛ-0,4 кВ Иртышского РЭС	км	4,72	Иртышский район	3-4 квартал	69 175		
	Строительство ВЛ-0,4 кВ Майского РЭС	км	4,4	Майский район	3-4 квартал	63 500		
	Строительство ВЛ-0,4 кВ Аксуского ЭС	км	5,15	г.Аксу, Аксуский район	3-4 квартал	74 593		
	Строительство ВЛ-0,4 кВ Успенского РЭС	км	4,85	Успенский район	3-4 квартал	69 708		
	Строительство ВЛ-0,4 кВ Павлодарского РЭС	км	5,045	Павлодарский район	3-4 квартал	72 613		

№ п/п	Наименование мероприятия	Ед. изм.	Кол-во	Место расположения объекта	Срок исполнения	Стоимость мероприятий, тыс.тенге без НДС		Стадия исполнения с приложением фото-, видеосъемки-*
						План года	Факт 1-2 кв (ожд)	
						сумма тыс.тг	сумма тыс.тг	
	Строительство ВЛ-0,4 кВ Железинского РЭС	км	5,127	Железинский район	3-4 квартал	73 520		
	Строительство ВЛ-0,4 кВ Качирского РЭС	км	4,66	Теренкольский район	3-4 квартал	67 294		
	Строительство ВЛ-0,4 кВ Щербактинского РЭС	км	4,5	Щербактинский район	3-4 квартал	65 530		
	Строительство ВЛ-0,4 кВ Лебяженского РЭС	км	5,36	район Аккулы	3-4 квартал	76 941		
2.3.	Реконструкция ВЛ-10кВ, в том числе:	км	10,2			237 538	0,0	
	Ф-2 ПС Ермаковская Аксуские ЭС	км	2,9	г.Аксу	2-4 квартал	62 295		<i>заключены договора подряда с ТОО "ВИТМАКС" и ТОО "Техника от А до Я" - проводится закуп материалов, работы планируются в 3-4 квартале 2025 года</i>
	Ф-11 ПС Баянаул Баянаульский РЭС	км	7,3	Баянаульский район	2-4 квартал	163 385		
	Ф-7 ПС Краснокутская Актогайский РЭС	ПСД	1	Актогайский район	3-4 квартал	11 858		<i>заключены договора на отвод земельных участков и разработку ПСД</i>
2.4.	Строительство КЛ-10 кВ, в том числе:	км	22,3			428 851	0,0	
	Строительство КЛ-10 кВ в г.Аксу Аксуские ЭС	км	8,3	г.Аксу	3-4 квартал	122 509		
	Строительство КЛ-10 кВ в г.Павлодар Городское ПЭС	км	14,0	г.Павлодар	3-4 квартал	306 342		
2.5.	Строительство/реконструкция КТП, ТП 6-10/0,4 кВ, в том числе:	ед	1			46 508	0,0	
	Реконструкция КТП, ТП 6-10/0,4 кВ Городского ПЭС	ед	1	г.Павлодар	3-4 квартал	46 508,0		<i>проводятся закупочные процедуры на определение подрядной организации</i>
Мероприятия инвестиционной программы 2024 года, перенесенные на 2025 год по причинам, не зависящим от субъекта естественных монополий								
	ВСЕГО по перенесенным мероприятиям					162 464,5	26 474,3	
1	Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ (отвод земельных участко)	комплп	1	г.Павлодар	2-3 квартал	1 602,3	1 527,5	<i>работы ведутся ТОО "Флагман ПВ"</i>
2	Строительство ВЛ-0,4 кВ, в том числе	км	47,0			160 317,2	24 890,5	

№ п/п	Наименование мероприятия	Ед. изм.	Кол-во	Место расположения объекта	Срок исполнения	Стоимость мероприятий, тыс.тенге без НДС		Стадия исполнения с приложением фото-, видеосъемки-*
						План года	Факт 1-2 кв (ожд)	
						сумма тыс.тг	сумма тыс.тг	
2.1.	Строительство ВЛ-0,4 кВ Актогайского РЭС	км	4,67	Актогайский район	2-3 квартал	13 899,2	24 890,5	договор с подрядной организацией ТОО "ВИТМАКС" заключен, материал закуплен в 2024 году - ведутся работы в Успенском и Щербактинском районах и в с.Атамекен
2.2.	Строительство ВЛ-0,4 кВ Баянаульского РЭС	км	3,48	Баянаульский район	2-3 квартал	13 493,9		
2.3.	Строительство ВЛ-0,4 кВ Иртышского РЭС	км	4,67	Иртышский район	2-3 квартал	16 141,8		
2.4.	Строительство ВЛ-0,4 кВ Майского РЭС	км	3,71	Майский район	2-3 квартал	10 617,6		
2.5.	Строительство ВЛ-0,4 кВ Аксуского ЭС	км	4,66	Аксуский район	2-3 квартал	16 318,8		
2.6.	Строительство ВЛ-0,4 кВ Успенского РЭС	км	5,61	Успенский район	2-3 квартал	16 596,0		
2.7.	Строительство ВЛ-0,4 кВ Павлодарского РЭС	км	4,65	Павлодарский район	2-3 квартал	17 782,0		
2.8.	Строительство ВЛ-0,4 кВ Железинского РЭС	км	4,49	Железинский район	2-3 квартал	20 721,5		
2.9.	Строительство ВЛ-0,4 кВ Качирского РЭС	км	3,7	Теренкольский район	2-3 квартал	11 488,7		
2.10.	Строительство ВЛ-0,4 кВ Щербактинского РЭС	км	4,88	Щербактинский район	2-3 квартал	15 432,2		
2.11.	Строительство ВЛ-0,4 кВ Лебяженского РЭС	км	2,48	район Аккулы	2-3 квартал	7 825,5		
3.	Реконструкция ВЛ-10 кВ, в том числе					44,2	44,2	
3.1.	Ф-11 ПС Баянаул Баянаульский РЭС	отвод зем. участков	1	Баянаульский район	2-3 квартал	44,2	44,2	работы выполнены
4.	Строительство КЛ-10 кВ, в том числе					478,1	0,0	
4.1.	Строительство КЛ-10 кВ в г.Аксу Аксуские ЭС	отвод зем. участков	1	г.Аксу	2-3 квартал	478,1		работы ведутся ТОО "PavStanCompany"
5.	Строительство/реконструкция КТП, ТП 6-10/0,4 кВ, в том числе					22,7	12,1	
5.1.	Строительство КТП, ТП 6-10/0,4 кВ Городского ПЭС	отвод зем. участков	1	г.Павлодар	2-3 квартал	22,7	12,1	работы ведутся ТОО "Флагман ПВ"

Примечание: В срок до 01.11.2025г АО "ПРЭК" планирует направить заявку в адрес РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Павлодарской области" и в адрес ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области" о корректировке инвестиционной программы 2024г. в соответствии с п.361 параграфа 3 главы 6 "Изменение утвержденной инвестиционной программы" приказа №90 "Об утверждении правил формирования тарифов от 19.10.2019г."

Генеральный директор АО "ПРЭК"

А.В. Глотов

Согласовано:

Зам.генерального директора по производству-главный инженер АО "ПРЭК"

А.В.Толстых

Начальник ПТС АО "ПРЭК"

Е.А. Евтушенко