

**Информация о ходе исполнения утвержденной инвестиционной программы АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" за 1-4 квартал 2024 года**

Совместный приказ РГУ "ДКРЕМ МНЭ РК по Павлодарской области" от 24.12.2024г. № 118-ОД и ГУ "Управление энергетики и ЖКХ Павлодарской области" от 23.12.2024г. № 60-ОД

№ п/п	Наименование мероприятий	Место расположения объекта	Срок исполнения	Стоимость мероприятия без НДС, тыс. тенге		Стадия исполнения с приложением фото-, видеосъемки
				план годовой на 2024 год	факт за 1-4 квартал 2024 года	
1	2	4	5	6	7	8
1	Реконструкция осветлителя №1 ХЦ ТЭЦ-3 (СМР, материала, услуги)	ТЭЦ-3 г. Павлодар	2-4 квартал	144 499	144 499	В полном объеме завершены работы по реконструкции осветлителя №1 ХЦ ТЭЦ-3
2	Строительство 3-ей очереди золоотвала ТЭЦ-3 АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО". Корректировка 2-го пускового комплекса (для ТЭЦ-2) (СМР, услуги)	ТЭЦ-2 г. Павлодар	3-4 квартал	1 170 000	1 170 000	Запланированный объем работ на 2024 год выполнен в полном объеме.
3	Реконструкция кубов ВЗП котлоагрегатов БКЗ-420-140 ст. №1-6 ТЭЦ-3, БКЗ-160-100 ст. №1-5 ТЭЦ-2 (СМР, материалы, проекты, услуги)	ТЭЦ-3, ТЭЦ-2 г. Павлодар	2-4 квартал	134 941	135 119	В полном объеме завершены работы по реконструкции кубов ВЗП котлоагрегатов ст. №1, №3, №5 ТЭЦ-3 и котлоагрегатов ст. №4, №5 ТЭЦ-2.
4	Реконструкция газоходов котлоагрегатов ст. №3 - №6 для перевода на дымовую трубу №2 ТЭЦ-3 (СМР, материалы, услуги)	ТЭЦ-3 г. Павлодар	2-4 квартал	369 035	369 035	В полном объеме завершены работы по реконструкции газоходов котлоагрегатов ст. №3 - №6 для перевода на дымовую трубу №2 ТЭЦ-3
<i>Дополнительные мероприятия по новой тарифной политики "Тариф в обмен на инвестиции" на 2024 год</i>						
5	Реконструкция кубов ВЗП котлоагрегатов БКЗ-420-140 ст. №1, №3, №5 ТЭЦ-3 (СМР, материалы, услуги)	ТЭЦ-3 г. Павлодар	2-4 квартал	1 197 110	1 197 110	В полном объеме завершены работы по реконструкции кубов ВЗП котлоагрегатов ст. №1, №3, №5 ТЭЦ-3.
6	Реконструкция кубов ВЗП котлоагрегатов БКЗ-160-100 ст. №4, №5 ТЭЦ-2 (СМР, материалы, услуги)	ТЭЦ-2 г. Павлодар	2-4 квартал	837 890	837 890	В полном объеме завершены работы по реконструкции кубов ВЗП котлоагрегатов ст. №4, №5 ТЭЦ-2.
<b>Всего по АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"</b>		-	-	<b>3 853 475</b>	<b>3 853 653</b>	

**Примечание:** Совместный приказ РГУ "ДКРЕМ МНЭ РК по Павлодарской области" от 24.12.2023г. № 118-ОД и ГУ "Управление энергетики и ЖКХ Павлодарской области" от 23.12.2023г. № 60-ОД "О внесении изменений и дополнений в совместный приказ РГУ "ДКРЕМ МНЭ РК по Павлодарской области" от 25.11.2020г. № 88-ОД и ГУ "Управление энергетики и ЖКХ Павлодарской области" от 26.11.2020г. № 110-ОД "Об утверждении инвестиционной программы АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" по производству тепловой энергии на 2021 - 2025 годы"

Генеральный директор АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

Согласовано:

Первый заместитель Генерального директора по производству - Главный инженер

И.о. начальника Управления реконструкции и модернизации

О.А. Щемель

В.В. Лесин

Е.К. Якупов

