

Информация о ходе исполнения утвержденной инвестиционной программы АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" за 1-3 квартал 2024 года

Совместный приказ РГУ "ДКРЕМ МНЭ РК по Павлодарской области" от 25.12.2023г. № 130-ОД и ГУ "Управление энергетики и ЖКХ Павлодарской области" от 25.12.2023г. № 80-ОД

| № п/п | Наименование мероприятий | Место расположения объекта | Срок исполнения | Стоимость мероприятия без НДС, тыс. тенге | | Стадия исполнения с приложением фото-, видеосъемки |
|--|---|-----------------------------|-----------------|---|-------------------------------|---|
| | | | | план годовой на 2024 год | факт за 1-3 квартал 2024 года | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Реконструкция осветлителя №3 ХЦ ТЭЦ-3 | ТЭЦ-3 г. Павлодар | 2-3 квартал | 293 948 | 0 | В связи с длительным сроком поставки оборудования выполнение данного мероприятия перенесено на более поздний срок. (*) |
| 2 | Реконструкция водоподготовительной установки ТЭЦ-3 | ТЭЦ-3 г. Павлодар | 3-4 квартал | 493 732 | 0 | |
| | Реконструкция осветлителя №1 ХЦ ТЭЦ-3 (*) | ТЭЦ-3 г. Павлодар | 2-4 квартал | | 96 163 | Данное мероприятие будет включено в Инвестиционную программу при корректировке. (*) Заключены договора. Работы ведутся. |
| 3 | Реконструкция кубов ВЗП котлоагрегатов БКЗ-420-140 ст. №1-6 ТЭЦ-3, БКЗ-160-100 ст. №1-5 ТЭЦ-2 (СМР, материалы, проекты, услуги) | ТЭЦ-3, ТЭЦ-2 г. Павлодар | 2-4 квартал | 437 400 | 14 569 | Договора заключены (авторский и технический надзоры). Завершены работы по реконструкции кубов ВЗП котлоагрегата ст. №1, №3 ТЭЦ-3 и ст. №5 ТЭЦ-2. Ведутся работы по реконструкции кубов ВЗП котлоагрегата ст. №5 ТЭЦ-3 и ст. №4 ТЭЦ-2. |
| 4 | Реконструкция завихрителей и каплеуловителей эмульгаторов котлоагрегатов БКЗ-420-140 ст. №1-6 ТЭЦ-3, БКЗ-160-100 ст. №1-5 ТЭЦ-2 (СМР, материалы, проекты, услуги) | ТЭЦ-3, ТЭЦ-2 г. Павлодар | 2-4 квартал | 593 395 | 0 | В связи с длительным сроком поставки оборудования выполнение данного мероприятия перенесено на более поздний срок. (*) |
| <i>Дополнительные мероприятия по новой тарифной политики "Тариф в обмен на инвестиции" на 2024 год</i> | | | | | | |
| 1 | Реконструкция кубов ВЗП котлоагрегатов БКЗ-420-140 ст. №1, №3, №5 ТЭЦ-3 (СМР, материалы, услуги) | ТЭЦ-3 г. Павлодар | 2-4 квартал | 1 333 000 | 667 884 | Завершены работы по реконструкции кубов ВЗП котлоагрегата ст. №1, №3 ТЭЦ-3. Ведутся работы по реконструкции кубов ВЗП котлоагрегата ст. №5 ТЭЦ-3. |
| 2 | Реконструкция кубов ВЗП котлоагрегата БКЗ-160-100 ст. №4, №5 ТЭЦ-2 (СМР, материалы, услуги) | ТЭЦ-2 г. Павлодар | 2-4 квартал | 702 000 | 837 890 | Завершены работы по реконструкции кубов ВЗП котлоагрегата ст. №5 ТЭЦ-2. Ведутся работы по реконструкции кубов ВЗП котлоагрегата ст. №4 ТЭЦ-2. |
| Всего по АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" | | | | 3 853 475 | 1 616 506 | |

Примечание: (*) В срок до 01.11.2024г. АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" подаст заявление в адрес РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Павлодарской области" и в адрес ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области" об изменении инвестиционной программы в соответствии с п.361 параграфа 3 главы 6 "Изменение утвержденной инвестиционной программы" Приказа №90 "Об утверждении правил формирования тарифов" от 19.10.2019г.

Генеральный директор АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

Согласовано:

Первый заместитель Генерального директора по производству - Главный инженер

И.о. начальника Управления реконструкции и модернизации



О.А. Щемель

В.В. Лесин

Е.К. Якупов