



1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1.6.	Реконструкция воздушных линий электропередачи 35-110 кВ	км	22,1	21,7	320 600	1 203	320 600	120 953	-199 647	перенос СМР на 2021-2023гг в связи со снижением тарифа									
1.7.	Реконструкция ПС 110/10 кВ "Потанино"	ед.ПС		1				185 457	185 457	завершение реконструкции с учетом ПСД, прошедшей экспертизу									
1.8.	Передача в доверительное управление с правом последующего выкупа подстанции «Усольская» 110/10 кВ и двухцепной линии ВЛ-110кВ с кабельной вставкой ВЛ 110 кВ	платеж		12				100 000	100 000	оплата по графику платежей в связи с передачей в доверительное управление с правом последующего выкупа									
2	Создание цифровой корпоративной телекоммуникационной сети	комплект	7	3	116 700		116 700	125 738	9 038	изменение объемов работ в связи со снижением тарифа									
3	Внедрение АСКУЭ бытового потребителя	шт.	2314	942	421 700	14 500	421 700	634 400	212 700										
4	Реконструкция и развитие производственных зданий и сооружений	ед.	20	46	52 200	3 500	52 200	73 300	21 100										
	<b>Всего:</b>				3 126 100	82 269	3 126 100	2 110 048	-1 016 052										
	Строительство ПС 110/10кВ "Северная-городская", двухцепной ВЛ-110кВ "ПС Промышленная-ПС Северная-городская" и монтаж двух ячеек 110 кВ на ПС 220/110кВ "Промышленная"	ед.ПС	1	1				196 205	196 205	выполнение СМР за 2018 год, согласно корректировки в январе 2019 г									
	Реконструкция ПС 110/10 кВ "Восточная-городская"	ед.ПС	1	1				62 376	62 376										

**Примечание:** 30.10.2019 г на электронном портале РК база «Монополист» размещено заявление с комплектом подтверждающих документов, согласно п.7 статьи 21 Закона Республики Казахстан от 27.12.2018г № 204-VI «О естественных монополиях», об изменении Инвестиционной программы 2016-2020 гг с учетом уменьшения общей стоимости мероприятий 2019 года на 1 016,1 млн.тенге (без НДС) в связи со снижением затратной части тарифной сметы АО "ПРЭК". 31.10.2019 года заявление зарегистрировано за №СПЕ.Вх.1416050 вх.ЕСЭДО:3803. 31.10.2019г заявление направлено в ГУ «Управление Энергетики и ЖКХ по Павлодарской области».

И.о.генерального директора АО "ПРЭК" Глотов А.В.

13.12.2019г.





Показатели эффективности, надежности и качества <sup>2</sup>	факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	2375	2320	2227	-93	снижение спроса потребителей
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	60,45%	58,90%	59,50%	0,6	В связи со снижением тарифа произведен перенос мероприятий на 2021-2023гг по объектам: реконструкция ПС 110/10кВ "Центральная-городская" и реконструкция оборудования ячеек 110кВ и РЗА (6 ед.) на ПС 220/110 кВ "Промышленная"
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	8,40%	9,39%	8,61%	-0,78	
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы					

И.о.генерального директора АО "ПРЭК" Глотов А.В.

13.12.2019г.

