

**Информация о ходе исполнения утвержденной Инвестиционной программы
АО "Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания" за 1-4 квартал 2023 года**

Совместный приказ №66-ОД от 31.07.2023г РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Павлодарской области "и №52-ОД от 01.08.2023г ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области"

№ п/п	Наименование мероприятия	Ед. изм.	Кол-во	Место расположения объекта	Срок исполнения	Стоимость мероприятий, тыс.тенге без НДС		Стадия исполнения с приложением фото-, видеосъемки-
						План года	Ожидаемый факт за 1-4 квартал	
<i>Всего по ИП 2023 года с учетом переноса 2022 года:</i>						2 642 815,7	2 038 858,8	-603 956,9
<i>Всего по ИП 2023 года:</i>						2 361 080,6	1 757 067,6	
1	Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение сетей 35 кВ и выше					1 185 136,1	669 711,3	
1.1	Реконструкция оборудования ячеек 110 кВ и РЗА на ПС 220/110 кВ "Промышленная" (разработка ПСД)	ПСД	1	г. Павлодар	3-4 квартал	7 500,0	15 000,0	31.10.2023г направлена корректировка ИП в связи с удорожанием услуги
1.2	Реконструкция ПС 110/10 кВ "Центральная-городская"	ед.ПС	1	г. Павлодар	3-4 квартал	468 233,3	17 000,0	выполнена разработка проектно-сметной документации, строительно-монтажные работы планируются выполнить в 2024-2025гг, согласно поданной корректировки 31.10.2023г
1.3	Реконструкция ПС 110/10 кВ "Ленинская"	ед.ПС	1	г. Павлодар	2-4 квартал	150 071,0	129 009,0	проведена комплексная вневедомственная экспертиза проектно-сметной документации, выполнен закуп материалов и оборудования согласно заключенному договору - строительно-монтажные работы планируются выполнить в 2023 году, согласно заключенному договору
1.4	Строительство ВЛ-35 кВ № 63 "Ольгино-Темирязево"	км	29	Успенский с/округ	3-4 квартал	194 986,8	13 000,0	выполнена разработка проектно-сметной документации, работы планируются выполнить в 2024-2025гг, согласно направленной корректировки ИП 2023 г от 31.10.2023г
1.5	Передача в доверительное управление с правом последующего выкупа подстанции «Усольская» 110/10 кВ и двухцепной линии ВЛ-110кВ с кабельной вставкой ВЛ-110 кВ	платеж	12 платежей	г. Павлодар	3-4 квартал	364 345,0	121 448,1	согласно дополнительному соглашению к договору с ГУ "Отдел финансов г.Павлодар" оплата за 8 мес. 2023 г. перенесена на декабрь 2022 г, 31.10.2023г направлено заявление на корректировку ИП 2023г
1.6.	Строительство ВЛ-35 кВ №32 "Кызыл-Курома-Белогорье-1"	закуп ТМЦ		Майский район	4 квартал		140 992,4	производиться закуп материалов для выполнения строительно-монтажных работ в 2024 году, согласно направленной корректировки ИП 2023г

№ п/п	Наименование мероприятия	Ед. изм.	Кол-во	Место расположения объекта	Срок исполнения	Стоимость мероприятий, тыс.тенге без НДС		Стадия исполнения с приложением фото-, видеосъемки-
						План года	Ожидаемый факт за 1-4 квартал	
1.7.	Строительство ПС 110/10кВ "Северная-городская", двухцепной ВЛ-110кВ "ПС Промышленная-ПС Северная-городская" и монтаж двух ячеек 110 кВ на ПС 220/110кВ "Промышленная"	ед.ПС	1	г. Павлодар	2-4 квартал	0,0	131 977,3	<i>в связи с работами в 2023г. планируется повторная корректировка инвестиционной программы 2023г.</i>
1.8.	Капитальный ремонт силовых трансформаторов 35-110кВ	ед.	3	г. Павлодар	3-4 квартал	0,0	89 138,3	<i>в связи с производственной необходимостью планируется корректировки ИП</i>
1.9.	Пусконаладочные работы оборудования САМУР на ПС 110/10кВ "Усольская" с заменой аккумуляторных батарей	ед.ПС	1	г. Павлодар	4 квартал	0,0	12 146,2	<i>в связи с производственной необходимостью планируется корректировки ИП</i>
2	Создание цифровой телекоммуникационной сети	комп	9	Павлодарская область	3-4 квартал	158 909,0	94 727,2	<i>выполнен монтаж охранно-пожарной сигнализации, монтаж антенно-мачтовых сооружений не в полном объеме - в связи с неисполнением договорных обязательств другой стороной договора</i>
3	Установка приборов учета и измерений	шт	1172	Павлодарская область	3-4 квартал	344 902,0	357 550,0	<i>заключен договор строительно-монтажные работы и пуско-наладочные работы - работы ведутся (2 этапа - 2023-2024гг)*</i>
4	Реконструкция распределительных сетей 0,4-10кВ	км	33,9	Павлодарская область	2-4 квартал	537 289,0	510 358,0	<i>проводится отвод земельных участков, разработка проектно-сметной документации, строительно-монтажные работы, в связи с неисполнением договорных обязательств другой стороны договора - до 15.01.2024 г планируется направить заявление на повторную корректировку ИП*</i>
5	Реконструкция и развитие производственных зданий и сооружений	ед.	39	Павлодарская область	3-4 квартал	59 063,0	52 146,9	<i>31.10.2023г направлено заявление на корректировку ИП 2023 года*</i>
6	Приобретение технологического оборудования, спецмеханизмов и других объектов основных средств.	ед.	286	Павлодарская область	3-4 квартал	75 781,5	72 574,2	<i>31.10.2023г направлена корректировка ИП в связи с изменением стоимости</i>

№ п/п	Наименование мероприятия	Ед. изм.	Кол-во	Место расположения объекта	Срок исполнения	Стоимость мероприятий, тыс.тенге без НДС		Стадия исполнения с приложением фото-, видеосъемки-
						План года	Ожидаемый факт за 1-4 квартал	
Мероприятия инвестиционной программы 2022 года, перенесенные на 2023 год по причинам, не зависящим от субъекта								
ВСЕГО по перенесенным мероприятиям						281 735,1	281 791,2	
1	Реконструкция распределительных сетей 0,4-10кВ	км	18,3	Павлодарская область	2-3 квартал	224 553,7	224 553,7	работы завершены в полном объеме*
2	Реконструкция и развитие производственных зданий и сооружений	ед.	30	Павлодарская область	1-3 квартал	36 503,5	33 208,1	работы завершены - направлено заявление на корректировку с учетом фактического исполнения работ*
3	Приобретение технологического оборудования, спецмеханизмов и других объектов основных средств.	ед.	56	Павлодарская область	1-2 квартал	20 677,9	24 029,5	30.10.2023г направлено заявление на корректировку ИП 2023 года

Примечание: 31.10.2023г АО "ПРЭК" направлено заявление в адрес РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Павлодарской области" и в адрес ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области" о корректировке инвестиционной программы 2023г. в соответствии с п.361 параграфа 3 главы 6 "Изменение утвержденной инвестиционной программы" приказа №90 "Об утверждении правил формирования тарифов от 19.10.2019г."

В срок до 15.01.2024г АО "ПРЭК" направит заявление на повторную корректировку в адрес РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Павлодарской области" и в адрес ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области" об изменении инвестиционной программы в соответствии с п.364 параграфа 3 главы 6 "Изменение утвержденной инвестиционной программы" приказа №90 "Об утверждении правил формирования тарифов от 19.10.2019г."

* - прилагается фото-, видеосъемка

Генеральный директор АО "ПРЭК"

Согласовано:

Начальник ПТС АО "ПРЭК"



А.В. Готов

Е.А. Евтушенко