

**Информация о ходе исполнения утвержденной Инвестиционной программы  
АО "Павлодарская Распределительная Энергосетевая Компания" за 1-2 квартал 2021 года**  
Совместный приказ №55-ОД от 06.10.2020г. РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Павлодарской области" и №81-ОД от 28.09.2020г. РГУ  
"Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области"

№ п/п	Наименование мероприятия	Ед. изм.	Кол-во	Место расположения объекта	Срок исполнения	Стоимость мероприятий, млн.тенге		Стадия исполнения с приложением фото-, видеосъемки-
						План сумма млн.тг.	Факт сумма млн.тг.	
	<b>Всего по ИП 2020-2021гг:</b>					2 328,1	502,7	
	<b>Всего по ИП 2021 года:</b>					1 956,8	191,0	
<b>1</b>	<b>Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение сетей 35 кВ и выше</b>					<b>1 178,0</b>	<b>182,2</b>	
1.1	Строительство ПС 110/10 кВ "Северная-городская", двухцепной ВЛ-110 кВ "ПС Промышленная-ПС Северная-городская" и монтаж двух ячеек 110 кВ на ПС 220/110кВ "Промышленная"	ед.ПС	1	г. Павлодар	3-4 квартал	697,1		Договора на строительно-монтажные и пусконаладочные работы заключены, выполнение работ планируется в 3-4 квартале
1.2	Строительство ВЛ-35кВ №52 "Федорова 1,2-Дльовка"	км	18,73км	Качирский район	3-4 квартал	116,6		проводится проработка рынка, закупочные процедуры, выполнение работ запланировано на 2-4 квартал 2021г
1.3	Передача в доверительное управление с правом последующего выкупа подстанции «Усольская» 110/10 кВ и двухцепной линии ВЛ-110кВ с кабельной вставкой ВЛ-110 кВ	платеж	12 платежей	г. Павлодар	1-4 квартал	364,3	182,2	выполняется оплата согласно графику платежей
2	Создание цифровой корпоративной телекоммуникационной сети	комп	2	Павлодарская область	3-4 квартал	60,9		проводится проработка рынка, закупочные процедуры, выполнение работ запланировано на 3-4 квартал 2021г
3	Установка приборов учета и измерений	шт	395	Павлодарская область	3-4 квартал	151,1		проводится проработка рынка, закупочные процедуры, выполнение работ запланировано на 3-4 квартал 2021г
4	Реконструкция распределительных сетей 0,4-10кВ	км	8,4	Павлодарская область	3-4 квартал	294,8		проводится проработка рынка, закупочные процедуры, выполнение работ запланировано на 3-4 квартал 2021г
5	Реконструкция и развитие производственных зданий и сооружений	ед.	34	Павлодарская область	2-4 квартал	131,2	8,4	процедура разарботка ПСД, заключаются договора на выполнение работ в 3-4 квартале 2021г



№ п/п	Наименование мероприятия	Ед. изм.	Кол-во	Место расположения объекта	Срок исполнения	Стоимость мероприятий, млн.тенге		Стадия исполнения с приложением фото-, видеосъемки-
						План сумма млн.тг.	Факт сумма млн.тг.	
6	Приобретение технологического оборудования, спецмеханизмов и других объектов основных средств.	ед.	393	Павлодарская область	3-4 квартал	140,8	0,4	проводится проработка рынка, закуп оборудования запланирован на 3-4 квартал 2021г

Исполнение договора №90 от 19.11.2019г. (корректировка в январе 2021 года, согласно п.364 «Правила формирования тарифов» №90 от 19.11.2019г.)

1	Строительство ПС 110/10 кВ "Северная-городская", двухцепной ВЛ-110 кВ "ПС Промышленная-ПС Северная-городская" и монтаж двух ячеек 110 кВ на ПС 220/110кВ "Промышленная"	ед. ПС	1	г. Павлодар	1-3 квартал	246,1	200,7	Выполняются работы по монтажу реакторов РУОМ, фильтров ФМЗО, шумозащиты и шинного трансформатора, кабельной продукции на строящейся подстанции, установка железобетонных и металлических опор 110кВ*
2	Создание цифровой корпоративной телекоммуникационной сети	комп	5	Павлодарская область	2 квартал	21,8	21,8	работы выполнены в полном объеме
3	Приобретение технологического оборудования, спецмеханизмов и других объектов основных средств.	шт	2	г. Павлодар	1 квартал	22,1	22,1	Произведена поставка установки поверочной универсальной УПУ-МЭ, переносного комплекта оборудования для проверки ТТ до 5000А *
4	Внедрение АСУЭ бытового потребителя	шт	886	Павлодарская область	1-3 квартал	81,3	67,1	Выполняются работы по установке и внедрению АСУЭ (автоматизированной системы учета электроэнергии) на подстанциях 35-220кВ, по реконструкции распределительных сетей 0,4-10кВ в г. Павлодар *

**Примечание:** В срок до 01.11.2021г АО "ПРЭК" направит заявление в адрес РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Павлодарской области" и в адрес ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области" об изменении инвестиционной программы в соответствии с п.361 параграфа 3 главы 6 "Изменение утвержденной инвестиционной программы" приказа №90 "Об утверждении правил формирования тарифов от 19.11.2019г."

\* - прилагается фото-, видеосъемка

Генеральный директор АО "ПРЭК"

Согласовано:

Зам. генерального директора по производству-главный инженер АО "ПРЭК"  
Начальник ППС АО "ПРЭК"

