

Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)/об исполнении скорректированной инвестиционной программы (проекта)* за 2017 год
на услуги ТОО «Павлодарские тепловые сети» по передаче и распределению тепловой энергии на 2016-2020 гг. в городе Экибастузе, утверждена приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Павлодарской области от 30 ноября 2017 год № 192-ОД
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности, кем утвержден (а) программа (проект) (дата, номер приказа)

№ п/п	Наименование мероприятий	Ед. изм. (для натур. показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		собственные средства					Заемные средства				Бюджетные средства				Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план годовой на 2017 год	ожидаемый факт 2017 года	план годовой на 2017 год	ожидаемый факт 2017 года	план годовой на 2017 год	ожидаемый факт 2017 года	отклонение	причины отклонения	план годовой на 2017 год	ожидаемый факт 2017 года	отклонение	причины отклонения	план годовой на 2017 год	ожидаемый факт 2017 года	отклонение	причины отклонения	план	факт	
			4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Мероприятия за счет собственных средств																					
1.	Реконструкция теплосети от ТК-8К по ул. Чалбышева до жилого дома по ул. Бельявинский (10 мкр)	м	155	155	49 398	49 398	49 398	48 939	-459												
2.	Реконструкция кровли ОНС-3	м	385	385	8 362	8 362	8 362	8 362	0												
3.	Реконструкция ТМ-VII от ЦТРИ до ТК-3Э, с установкой приборов учета и регулирующей арматуры	проект	1	1	9 539	2 999	9 539	2 999	-6 540												
3.1	государственная экспертиза проектно-сметной документации, авторский надзор, технический надзор	проект	1	1	9 539	2 999	9 539	2 999	-6 540												
4	Вывос квартальных сетей с частных территорий	проект	1	1	3 019	3 019	3 019	3 019	0												
4.1	государственная экспертиза проектно-сметной документации	проект	1	1	3 019	3 019	3 019	3 019	0												
5	Строительство БТП	проект	1	1	1 858	1 858	1 858	1 858	0												
5.1	государственная экспертиза проектно-сметной документации	проект	1	1	1 858	1 858	1 858	1 858	0												
6	Реконструкция тепловой изоляции на ТМ-1 от ЦТРИ до НО-5В ø820 мм 1 этап	м	206	206	13 991	13 991	13 991	13 991	0												
	Итого за счет собственных средств				86 167	79 627	86 167														
Мероприятия за счет заемных средств и бюджетного субсидирования																					
1	Строительство ТМ-IX от ТК-25Э до ТК-4А Ду 530 мм	м	1 842,1		582 092	582 092						291 046	291 046	0		291 046	291 046	0			
2	Реконструкция тепловой магистрали ТМ-VII от ЦТРИ до ТК-3Э Ду 820 мм	м	2 355		1 711 309	1 711 309						855 654	855 654	0		855 654	855 654	0			
3	Вывос квартальных сетей с частных территорий-1 этап	м	17 460		1 035 786	1 035 786	43 428	43 428	0			496 179	496 179	0		496 179	496 179	0			
3.2	строительно-монтажные работы	м	17 460		992 358	992 358						496 179	496 179	0		496 179	496 179	0			
4	Строительство БТП-1 этап	шт	4		148 965	148 965						74 482	74 482	0		74 482	74 482	0			
	Итого за счет заемных средств				1 717 362							1 717 362	1 717 362	0							
	Итого за счет бюджетного субсидирования				1 717 362											1 717 362	1 717 362				
	Всего за 2017 год				3 564 319	3 478 152	129 595	43 428	0	0	0	1 717 362	1 717 362	0	0	1 717 362	1 717 362	0	0	0	0

Д.О. генерального директора
В.А. Бердибаева
В.А. Бердибаева
Зам. главного директора
Согласовано
Зам. генерального директора по ЭИП

КАЗАХСТАНская Республика
Павлодарская область
ТОО «Павлодарские тепловые сети»
ТОО «Павлодарские тепловые сети»
ТОО «Павлодарские тепловые сети»

С.А. Паныхин
А.Ж. Бердибаева
М.К. Кабденов
А.Ю. Ахметова

"14" декабря 2017 г.

К информации субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) за 2017 год ТОО «Павлодарские тепловые сети» по передаче и распределению тепловой энергии на 2016-2020 гг. в городе Экибастузе, утвержденной приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Павлодарской области от 30 ноября 2017 год № 192-ОД

Показатели эффективности, надежности и качества ²	факт года, предшествующе го отчетному периоду	план (год)	ожидаемый факт текущего года	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	100%	100%	100%	На реконструируемых участках т/с по итогам исполнения ИП улучшено качества теплоснабжения потребителей подключенных к данной т/с, возможность подключения дополнительных мощностей, повышение надежности т/с, увеличение срока службы трубопроводов, снижение тепловых потерь и улучшение гидравлического режима	
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	79%	100%	100%	Отражены показатели физического износа основных фондов на реконструируемых участках тепловых сетей	
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	1,61%	2,51%	2,51%	Достигнуто снижение тепловых потерь	
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	0	0	0	Показатели эффективности по снижению аварийности отразятся на следующий год после реализации мероприятий	

И.о. генерального директора

С.А. Панихин

"14" декабря 2017 год.

² Показатели выполняются или не выполняются с учетом специфики отрасли

