

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																		
№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план годовой на 2019 год	факт за 9 месяцев 2019 года (оперативно)	план годовой на 2019 год*	факт за 9 месяцев 2019 года (оперативно)	план годовой на 2019 год	факт за 9 месяцев 2019 года (оперативно)	отклонение	причины отклонения	план годовой на 2019 год*	факт за 9 месяцев 2019 года (оперативно)	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4.	Реконструкция тепловой магистрали ТМ-37 от НП-15 до НП-18 в г.Павлодаре	объект	1		28 529,612		28 529,612		-28 529,612	Подрядная организация выполнила СМР согласно графика: демонтажные работы - 100%, монтаж ж/б фундаментов - 100%, монтаж т/с ТМ-37 - 100%. На сегодняшний день ведутся работы по врезке в существующую ТМ								
Итого за счет амортизационных отчислений					681 121,000	241 458,190	681 121,000	241 458,190	-439 662,810									
Мероприятия в рамках займа ЕБРР																		
1.	Реконструкция тепловой магистрали ТМ-37 от НП-15 до НП-18 в г.Павлодаре	м	665	665	430 640,990	175 692,262					430 640,990	175 692,262	-254 948,728	Подрядная организация выполнила СМР согласно графика: демонтажные работы - 100%, монтаж ж/б фундаментов - 100%, монтаж т/с ТМ-37 - 100%. На сегодняшний день ведутся работы по врезке в существующую ТМ				
Итого за счет займа ЕБРР					430 640,990	175 692,262					430 640,990	175 692,262	-254 948,728					
Всего:					1 111 761,990	417 150,452	681 121,000	241 458,190	-439 662,810	0,000	430 640,990	175 692,262	-254 948,728	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

* Примечание: ТОО «Павлодарские тепловые сети», в соответствии п.10 «Правил повышения или снижения тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней на предоставляемые услуги (товары, работы)» № 91-ОД от 19 марта 2005 года и письмом-согласованием ДК РЕМ и ЗК и ПП МНЭ РК № 2-07/3058 от 24.12.2018г., приказом № 2500 от 19.12.18 года снизил затратную часть тарифной сметы за счёт инвестиционной программы в рамках амортизационных отчислений на период 2019-2020 гг.

Генеральный директор М.Н.Иманасв "17" октября 2019 года

Согласовано:

Зам. генерального директора по производству С.А.Папихин

Заместитель главного инженера М.К. Кабденов

И.о.главного бухгалтера

Начальник ПЭО

А.Б.Капенова

А.Ж.Бердибаева

**К информации субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) за 9 месяцев 2019 года
 ТОО «Павлодарские тепловые сети» по передаче и распределению тепловой энергии на 2016-2020 гг. в городе Павлодаре,
 утвержденной приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции
 Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Павлодарской области от "_30_"_ноября_2017_год № 191-ОД**

Показатели эффективности, надежности и качества ²	Факт года, предшествующего отчетному периоду	План (год)	Факт за 9 месяцев 2019 года (оперативно)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	100%	100%	0%	-	На реконструируемых участках т/с по итогам исполнения ИП планируется улучшение качества теплоснабжения потребителей подключенных к данным т/с, возможность подключения дополнительных мощностей, повышение надежности т/с, увеличение срока службы трубопроводов, снижение тепловых потерь и улучшение гидравлического режима
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	0	0	0	-	
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	0	0	0	-	
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	0	0	0	-	Показатели эффективности по снижению аварийности отразятся на следующий год после реализации мероприятий

Генеральный директор


 М.Ш.Иманаев

"17" октября 2019 года

² Показатели заполняются иными показателями с учетом специфики отрасли