

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	Создание цифровой корпоративной телекоммуникационной сети	комп	6		109 600	9 166	109 600	9 166	-100 434	работы ведутся согласно графику								
3	Внедрение АСКУЭ бытовых потребителей	шт.	10126	51	1 222 100	28 868	1 222 100	28 868	-1 193 232	работы ведутся согласно графику								
4	Реконструкция и развитие производственных зданий и сооружений	ед	26	5	57 400	10 338	57 400	10 338	-47 062	работы ведутся согласно графику								
Мероприятий за 2019 год, согласно корректировке от 14.01.2020г						55 246		55 246										
1	Строительство ВЛ-35кВ №62 "Воскресенка 2 - Трофимовка"	км		21,7		35 473		35 473		введен в эксплуатацию								
2	Внедрение АСКУЭ бытовых потребителей	шт.		283		19 773		19 773		работы ведутся согласно графику								
Всего:						3 386 200	196 898	3 386 200	196 898	-1 951 033								

И.о. генерального директора АО "ПРЭК" Глотов А.В. **ПАВЛОДАРЭНЕРГО** 15.06.2020г.

Показатели эффективности, надежности и качества ²	факт года (полугодия) предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	2 229,357 млн.кВтч	2 259,302 млн.кВтч	1280,357 млн. кВтч	Показатели эффективности, надежности и качества будут определены по итогам года	
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	59,45	58,9	59,45		
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	8,57%	9,33%	6,97%		
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы					

И.о. генерального директора АО "ПРЭК" Глотов А.В. **ПАВЛОДАРЭНЕРГО** 15.06.2020г.