

Информация об исполнении Инвестиционной программы строительства, реконструкции, модернизации и технического перевооружения
Акционерного общества "Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания" за I-ое полугодие 2015 года.

№	Наименование реконструктивных работ (товаров, работ) и обслуживающая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в наступавших показателях		Период предоставления услуг в рамках инвестиционной программы	Отчет о прибыли и убытках **	Сумма инвестиционной программы						Информация о фактически усвоенных и разданных финансировании инвестиционной программы, тыс. тенге		Информация о выполнении фактически показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проект)***										Различия причины																							
				план	факт			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25																								
1	Передача и распределение электрической энергии Павлодарская область, кроме г. Экибастуза и Экибастузского района	Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение сетей 35кВ и выше, всего в том числе:	Единица измерения	план	факт	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25																									
1.1																									ПС 220/110 кВ "Бродышкенный" (сроисполнение ОРУ-220 кВ)	подстанция	1	1	1 500 000	911 626	-588 374	93 321	818 305																
1.2																									ПС 220/110 кВ "Бродышкенный" (фактически уже 110кВ и P3A J9T1-110кВ №151, 152, 153, 154, 157)	желей	5	0	326 000	192 654	-133 346	192 654																	
1.3																									ПС 220/35/6 кВ "124ПС"	подстанция	1	0	65 500	499	-65 001	499																	
1.4																									ВЛ-110 кВ №117 "Отпайка на ПС-1"	ЛЭП	1	0	120 000	0	-120 000																		
2																									Создание цифровой кадровой/информационной сети, систем сбора данных и управления энергией SCADA/EMS, внедрение АСКУЭ				346 290	96 930	-249 360	96 930																	
2.1																									Создание цифровой кадровой/информационной телекоммуникационной сети	компл.	1	0	57 000	16 728																			
2.2																									SCADA/EMS среднего уровня	компл.	1	0	91 000	5 000																			
2.3																									АСКУЭ. Битовых портов/кабелей	шт./кв.	2113 / 41,8	549 / 1,6	198 290	75 202																			
3																									Приобретение технологического оборудования и материалов	шт.	14	8	40 800	13 491	-27 309	13 491																	
Итого 2015 год								2 398 590	1 215 200	-1 183 390	286 474	928 726				2,3	3,5																																

Генеральный директор

Богдурчин Ф.Ф.