

УТВЕРЖДАЮ

зам. генерального директора по
производству – главный инженер
ТОО «Экибастузтеплоэнерго»

Д.С. Скляров

«07» апреля 2023г.

Техническое решение № 3 от «07» апреля 2023г.

по вопросу определения «Закрытой зоны» для выдачи технических условий на подключение к системе централизованного теплоснабжения

Председатель: Моисей А.И. зам. генерального директора по капитальному ремонту
Секретарь: Сартпаева А.С. инженер-энергетик ПТО
Члены комиссии:
Банченко Е.И. И.о. директора ЭТС
Кажаев О.Л. Начальник ПТО

Повестка дня:

Определение «Закрытой зоны» для выдачи технических условий на подключение к системе централизованного теплоснабжения.

Обсудили:

В тепловых сетях имеет место, повышенный расход теплоносителя, не позволяющий обеспечить качественное теплоснабжение из-за недостаточного располагаемого напора сетевой воды. Для снижения нормативно-технических потерь необходимо выполнить реконструкцию трубопроводов. Техническое состояние железобетонных конструкций тепловых камер и лотков, находятся в аварийном состоянии. Паровые котлы работают на пределе ограничения тепловой нагрузки по тягодутьевому режиму. Что вызывает недопустимо высокое количество отказов и аварий, и в следствие снижение качества и надежности обеспечения теплом города. Основной проблемой Экибастузской ТЭЦ является несоответствие основного оборудования станции имеющейся тепловой нагрузке. На основании отчета независимого аудита №01-23 «Технический аудит схемы теплоснабжения г. Экибастуз с целью определения фактического технического состояния с учетом перспективы развития до 2030 года» проведенных ТОО «ЭНЭКО», ТОО НПФ «СКЭП», ТОО «Павлодартехэнерго», разработан «План мероприятий по реконструкции тепловых сетей». По результатам проведенного анализа определен фактический баланс производства – потребления тепловой энергии по ТОО «Экибастузтеплоэнерго» за 2022 год. Текущий дефицит составляет 81,6 Гкал/ч, ожидаемый дефицит тепловой мощности с учетом перспективного роста к 2030 году составит порядка 264 Гкал/ч.

РЕШЕНИЕ:

До завершения работ по разработанному «Плану мероприятий по реконструкции тепловых сетей» приостановить выдачу технических условий на присоединение новых потребителей, во избежание дальнейшего ухудшения ситуации с теплоснабжением г. Экибастуз. (кроме, уже получивших технические условия на подключение к СЦТ, 23 микрорайона от ТК-9Э; жилых домов от уличных комитетов по ул. Акжол 11, Горького 21, 23)

При выявлении дополнительных мощностей в «Закрытых зонах» уже у подключенных потребителей – производить отключение выявленных дополнительных мощностей.

№ п/п	ФИО ответственного	Мероприятия и срок
1	Сартпаева А.С.	<p>1.1 При поступлении заявления на выдачу технических условий, подключаемых от данных ответвлений (ВВО или дополнительных мощностей), оформлять письмо-отказ потребителю в связи с «Закрытой зоной», а также одновременно подготавливать соответствующий пакет документов с сопроводительным письмом для оповещения ДКРЕМ. Срок исполнения постоянно.</p>
2	Сартпаева А.С.	<p>1.2 Подготовить схему определения по «Закрытым зонам» на все перечисленные ТК, НО. Срок исполнения до 10.04.2023г.</p>
3	Сартпаева А.С.	<p>1.3 Направить в АО «Павлодарэнерго» схему по «Закрытым зонам» для опубликования на официальном сайте. Срок исполнения до 10.04.2023г.</p>
4	Кажаев О.Л.	<p>Вести контроль за исполнением</p>

**Зам. генерального директора
по капитальному ремонту**

А.И. Моисей

И.о. директора ЭТС

Е.И. Банченко

Начальник ПТО

О.Л. Кажаев

Инженер-энергетик

А.С. Сартпаева